

		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI				
		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
MUNICÍPIO:	IRATI	ÁREA TOTAL	1000,00 M2			
PROJETO:	MURO E CALÇAMENTO NA LATERAL NORTE - CEMITÉRIO MUNICIPAL					
Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	%	100%	80%	20%		
	R\$	R\$ 97.957,03	R\$ 78.365,62	R\$ 19.591,41	R\$ -	R\$ -
VIGAS BALDRAMES - MOLDADAS IN LOCO	%	100%		50%	50%	
	R\$	R\$ 6.467,84	R\$ -	R\$ 3.233,92	R\$ 3.233,92	R\$ -
VIGAS INTERMEDIÁRIAS PRÉ-FABRICADAS	%	100%		100%		
	R\$	R\$ 15.547,15	R\$ -	R\$ 15.547,15	R\$ -	R\$ -
FECHAMENTOS E PISO DE CONCRETO	%	100%			30%	70%
	R\$	R\$ 164.633,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.389,96	R\$ 115.243,23
COBERTURA	%	100%		30%	40%	30%
	R\$	R\$ 224.896,03	R\$ -	R\$ 67.468,81	R\$ 89.958,41	R\$ 67.468,81
<b>Valor Parcial</b>	R\$	R\$ 509.501,23	R\$ 78.365,62	R\$ 105.841,28	R\$ 142.582,28	R\$ 182.712,04
<b>Valor Acumulado</b>	R\$	R\$ 509.501,23	R\$ 78.365,62	R\$ 184.206,90	R\$ 326.789,19	R\$ 509.501,23

IRATI, NOVEMBRO DE 2022

Eng. Fabiana Grando  
CREA: 125595-6/SC

Alcir Ferrari  
Município de Irati