



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO:		IRATI						ÁREA TOTAL		2.501,42M²	
PROJETO:		NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE IRATI									
Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)	5º (150 dias)	6º (180 dias)	7º (210 dias)	8º (240 dias)	
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%	100%								
	R\$	R\$ 37.869,36	R\$ 37.869,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	%	100%	30%	60%	10%						
	R\$	R\$ 589.393,73	R\$ 176.818,12	R\$ 353.636,24	R\$ 58.939,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
COBERTURA	%	100%				50%	50%				
	R\$	R\$ 1.366.634,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 683.317,44	R\$ 683.317,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ALVENARIAS E VEDAÇÕES	%	100%		20%	20%	30%	20%	10%			
	R\$	R\$ 200.392,81	R\$ -	R\$ 40.078,56	R\$ 40.078,56	R\$ 60.117,84	R\$ 40.078,56	R\$ 20.039,28	R\$ -	R\$ -	
ESQUADRIAS	%	100%									
	R\$	R\$ 326.686,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PAVIMENTAÇÕES	%	100%								20%	
	R\$	R\$ 674.143,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.828,67	
REVESTIMENTOS	%	100%						20%	40%	20%	
	R\$	R\$ 617.435,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.487,01	R\$ 246.974,01	R\$ 123.487,01	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	100%				10%	10%	10%	10%	10%	
	R\$	R\$ 241.929,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.192,99	R\$ 24.192,99	R\$ 24.192,99	R\$ 24.192,99	R\$ 24.192,99	
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	%	100%					20%			40%	
	R\$	R\$ 21.508,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.301,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.603,48	
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	%	100%						10%	10%		
	R\$	R\$ 57.953,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.795,31	R\$ 5.795,31	R\$ -	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	%	100%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	
	R\$	R\$ 94.088,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.408,81	R\$ 9.408,81	R\$ 9.408,81	R\$ 9.408,81	R\$ 9.408,81	R\$ 9.408,81	
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	%	100%									
	R\$	R\$ 55.305,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100%									
	R\$	R\$ 248.194,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Valor Parcial	R\$	R\$ 4.531.535,71	R\$ 214.687,48	R\$ 393.714,80	R\$ 108.426,75	R\$ 777.037,09	R\$ 761.299,55	R\$ 182.923,41	R\$ 286.371,13	R\$ 300.520,96	
Valor Acumulado	R\$	R\$ 4.531.535,71	R\$ 214.687,48	R\$ 608.402,28	R\$ 716.829,03	R\$ 1.493.866,12	R\$ 2.255.165,67	R\$ 2.438.089,07	R\$ 2.724.460,21	R\$ 3.024.981,17	

IRATI, MAIO DE 2023

Eng. Fabiana Grandó
CREA: 125595-6/SC

Neuri Meurer
Município de Irati

	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI			
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
MUNICÍPIO:	IRATI	ÁREA TOTAL	2.501,42M ²	
PROJETO:				
Descrição dos Serviços	9º (270 dias)	10º (300 dias)	11º (330 dias)	12º (360 dias)
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESQUADRIAS	30%	40%	30%	
	R\$ 98.005,90	R\$ 130.674,54	R\$ 98.005,90	R\$ -
PAVIMENTAÇÕES	20%	30%	20%	10%
	R\$ 134.828,67	R\$ 202.243,00	R\$ 134.828,67	R\$ 67.414,33
REVESTIMENTOS	20%			
	R\$ 123.487,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10%	10%	20%	10%
	R\$ 24.192,99	R\$ 24.192,99	R\$ 48.385,99	R\$ 24.192,99
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO			40%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.603,48	R\$ -
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				80%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.362,51
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10%	10%	10%	10%
	R\$ 9.408,81	R\$ 9.408,81	R\$ 9.408,81	R\$ 9.408,81
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		30%	30%	40%
	R\$ -	R\$ 16.591,78	R\$ 16.591,78	R\$ 22.122,38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10%	30%	30%	30%
	R\$ 24.819,44	R\$ 74.458,31	R\$ 74.458,31	R\$ 74.458,31
Valor Parcial	R\$ 414.742,82	R\$ 457.569,44	R\$ 390.282,95	R\$ 243.959,34
Valor Acumulado	R\$ 3.439.723,99	R\$ 3.897.293,42	R\$ 4.287.576,37	R\$ 4.531.535,71

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Neuri Meurer
Município de Irati