



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2024 9250698-1

Inicial Individual

1. Responsável Técnico

FRANCISCO ALBERTO COZER

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1714700950

Registro: 137504-2-SC

Empresa Contratada: OBRAS URBANAS JL LTDA

Registro: 158872-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Irati

Endereço: Rua Joao Beux Sobrinho

Complemento:

Cidade: IRATI

Valor: R\$ 93.440,39

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

Bairro: Centro

UF: SC

CPF/CNPJ: 95.990.230/0001-51

Nº: 385

CEP: 89856-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Irati

Endereço: Rua Dona Antonieta

Complemento:

Cidade: IRATI

Data de Início: 05/02/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Previsão de Término: 18/04/2024

Coordenadas Geográficas:

Bairro: L. Sete de Setembro

UF: SC

CPF/CNPJ: 95.990.230/0001-51

Nº: SN

CEP: 89856-000

Código:

4. Atividade Técnica

Execução

Boca de lobo e/ou bueiro

Dimensão do Trabalho: 4,00 Unidade(s)

Execução

Pavimentação em pedras

Dimensão do Trabalho: 680,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Meio Fio

Dimensão do Trabalho: 170,00 Metro(s)

Execução

Sinalização Viária Horizontal

Dimensão do Trabalho: 3,00 Metro(s)

Execução

Escavação em Terra

Dimensão do Trabalho: 161,21 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

Drenagem

Dimensão do Trabalho: 96,00 Metro(s)

Execução

Reaterro

Dimensão do Trabalho: 134,90 Metro(s) Cúbico(s)



5. Observações

Execucao de pedras irregulares na Rua Dona Antonieta,municipio de Irati-SC. Com area de 680,00m2, contemplando drenagem, meio fio, pavimentação, sinalização vertical.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

IRATI - SC, 18 de Abril de 2024

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 18/04/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 262,55 | Data Vencimento: 29/04/2024 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960

Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.04.19 09:30:12 -03'00'

FRANCISCO ALBERTO COZER
071.343.759-60



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.018.85446/79	Nome da obra PEDRAS IRREGULARES - RUAS DONA PIERINA E DONA ANTONIETTA - IRATI			
Data do cadastramento 17/04/2024 17:59	Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Urbana	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 00
Data do início da obra 15/02/2024	CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 15/02/2024
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município IRATI	UF SC	CEP 89.856-000
Bairro VILA SETE DE SETEMBRO	Logradouro RUA DONA PIERINA E DONA ANTONIETA	Número 0	
Observações			

Responsável

Nome OBRAS URBANAS JL LTDA	CPF/CNPJ 30.850.231/0001-55	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 15/02/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
95.990.230/0001-51	MUNICIPIO DE IRATI

Obra por Contrato

Unidade de Medida km	Medida 1,00	Número do Contrato 019/2024	Valor do Contrato R\$ 186.730,13
--------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--



MUNICÍPIO: IRATI
 PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA DONA ANTONIETA
 EMPRESA EXECUTORA: OBRAS URBANAS JL LTDA - CNPJ 30.850.231/0001-55

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Observações:



ART DE EXECUÇÃO Nº 9250698-1 - ENG. FRANCISCO ALBERTO COZER - CONTRATO 019/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITENS	CONTRATADO				NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL		
	UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
					QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	M²	2,50	R\$ 315,00	R\$ 787,50	2,50	100%	R\$ 787,50	2,50	100%	R\$ 787,50	2,50	100,00%	R\$ 787,50	2,50	R\$ 787,50
			R\$ -	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		R\$ -
			R\$ -	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		R\$ -
2	DRENAGEM PLUVIAL														
2.1	M³	161,21	R\$ 16,20	R\$ 2.611,60	161,21	100%	R\$ 2.611,60	161,21	100%	R\$ 2.611,60	161,21	100,00%	R\$ 2.611,60	161,21	R\$ 2.611,60
2.2	M	9,00	R\$ 56,90	R\$ 512,10	9,00	100%	R\$ 512,10	9,00	100%	R\$ 512,10	9,00	100,00%	R\$ 512,10	9,00	R\$ 512,10
2.3	M	9,00	R\$ 78,00	R\$ 702,00	9,00	100%	R\$ 702,00	9,00	100%	R\$ 702,00	9,00	100,00%	R\$ 702,00	9,00	R\$ 702,00
2.4	M	89,00	R\$ 95,00	R\$ 8.455,00	89,00	0%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	R\$ -
2.5	M	89,00	R\$ 112,00	R\$ 9.968,00	89,00	0%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	R\$ -
2.6	UNID	2,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	2,00	100%	R\$ 3.200,00	2,00	100%	R\$ 3.200,00	2,00	100,00%	R\$ 3.200,00	2,00	R\$ 3.200,00
2.7	UNID	2,00	R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00	1,00	50%	R\$ 1.880,00	1,00	50%	R\$ 1.880,00	1,00	50,00%	R\$ 1.880,00	1,00	R\$ 1.880,00
2.8	M3	134,90	R\$ 14,00	R\$ 1.888,60	67,45	50%	R\$ 944,30	67,45	50%	R\$ 944,30	67,45	50,00%	R\$ 944,30	67,45	R\$ 944,30
3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES															
3.1	M2	690,00	R\$ 2,70	R\$ 1.856,00	340,00	50%	R\$ 918,00	340,00	50%	R\$ 918,00	340,00	50,00%	R\$ 918,00	340,00	R\$ 918,00
3.2	M3	47,80	R\$ 120,00	R\$ 5.712,00	23,80	50%	R\$ 2.856,00	23,80	50%	R\$ 2.856,00	23,80	50,00%	R\$ 2.856,00	23,80	R\$ 2.856,00
3.3	M2	690,00	R\$ 48,00	R\$ 32.640,00	340,00	50%	R\$ 16.320,00	340,00	50%	R\$ 16.320,00	340,00	50,00%	R\$ 16.320,00	340,00	R\$ 16.320,00
3.4	M2	690,00	R\$ 9,40	R\$ 6.392,00	-	0%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	R\$ -
4 OBRA DE ARTE CORRENTE															
			R\$ -	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		R\$ -
			R\$ -	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		R\$ -
											VALOR CONTRATO		R\$ 92.208,80		
											% no Contrato		38,49%		
											Medição Atual (R\$)		35.491,50		
											Período da Medição		15/02/2024 A 19/04/2024		
											Nº da Medição		1		



Handwritten signature



Item	Descrição	M	170,00	R\$	70,00	R\$	11.900,00	R\$	68,00	40%	R\$	4.760,00	R\$	68,00	40,00%	R\$	4.760,00
4.1	GUJA (MEIO-FIO) CONCRETO, PRÉ MOLDADA TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M								#DIV/0!					#DIV/0!		
5	SINALIZAÇÃO									#DIV/0!					#DIV/0!		
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00	R\$	364,00	R\$	364,00			0%					0,00%		
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H = 2,5M)	UNID	2,00	R\$	400,00	R\$	800,00			0%					0,00%		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									#DIV/0!					#DIV/0!		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	MF	680,00	R\$	1,00	R\$	680,00			0%					0,00%		
TOTAL GERAL DA OBRA:																	
R\$ 92.208,80																	
R\$ 35.491,50																	
R\$ 35.491,50																	
Medição aprovada para liberação																	
Atestado que os serviços foram executados conforme projetos aprovados																	
Atestado que os serviços foram executados e aceitos																	
 ENG. FABIANA GRANDINO CREA/SC 125595-6 Mat. 14200/01 Responsável Técnico pela Fiscalização																	
 Empresa Contratada																	
Prefeito de Itati																	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 01

CONTRATANTE: Município de Irati

CONTRATADO: OBRAS URBANAS JL LTDA

CNPJ: 30.850.231./0001-55

OBRA: REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA
DONA ANTONIETA

AUTOR DO PROJETO: AM NOROESTE

IMAGENS:



[Handwritten signature]



R



Irati, 19 DE ABRIL de 2024.

Fabiana

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Rua João Beux Sobrinho, 385 - Centro

Número	Validade
141	18/06/2024



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

OBRAS URBANAS JL LTDA CNPJ: 30850231000155

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 4043 - OBRAS URBANAS JL LTDA
Endereço: Flor, S/N - Bairro Interior - Compl. AP/E: SALA - CEP 89.856-000

Código de Controle

CWSQGEV32VINUP11

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.irati.sc.gov.br>

Irati (SC), 19 de Abril de 2024

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.850.231/0001-55
Razão Social: OBRAS URBANAS JL LTDA
Endereço: EST FLOR SN SALA / IRATI / IRATI / SC / 89856-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041222415681559154

Informação obtida em 19/04/2024 11:30:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **OBRAS URBANAS JL LTDA**
CNPJ: **30.850.231/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:25:26 do dia 19/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2024.

Código de controle da certidão: **7809.0D50.0EEF.A85C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **OBRAS URBANAS JL LTDA**
CNPJ/CPF: **30.850.231/0001-55**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140121048188**
Data de emissão: **19/04/2024 11:27:17**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **16/10/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/04/2024 11:27:17



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2100659
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: OBRAS URBANAS JL LTDA

Raiz do CNPJ: 30.850.231

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : IRATI

Endereço da sede : ESTRADA FLOR, Nº 1, SALA, INTERIOR, IRATI/SC, CEP: 89.856-000

Certidão emitida às 11:38 de 19/04/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.850.231/0001-55

Certidão n°: 27478545/2024

Expedição: 19/04/2024, às 11:31:26

Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.850.231/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:1	DATA:11/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:11	PRAZO RESTANTE:79	N.º OPERÁRIOS:3
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Serviços preliminares de limpeza e escavação			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER-07134375960</small>		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:2	DATA:12/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:12	PRAZO RESTANTE:78	N.º OPERÁRIOS:3
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Escavação			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER-07134375960</small>		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:3	DATA:13/03/24
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:13	PRAZO RESTANTE:77
		N.º OPERÁRIOS:5	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem		Solicitado ajuste no cimento do tubo	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.23 09:02:04 -03'00'</small>	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:4	DATA:14/03/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:14	PRAZO RESTANTE:76
		N.º OPERÁRIOS:5	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.23 08:03:16 -03'00'</small>	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:5	DATA:25/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:25	PRAZO RESTANTE:65
		N.º OPERÁRIOS:4	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Reaterro			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
		<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.23 09:02:29 -03'00'</small>	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:6	DATA:26/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:26	PRAZO RESTANTE:64
		N.º OPERÁRIOS:6	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos e meio fio		Alertado sobre qualidade das pedras	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
		<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.23 09:02:29 -03'00'</small>	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:7	DATA:27/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:27	PRAZO RESTANTE:63
		N.º OPERÁRIOS:6	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
			CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos e meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	<small>Autorizado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 26/03/2024 09:02:56 -03:00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:8	DATA:28/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:28	PRAZO RESTANTE:62
		N.º OPERÁRIOS:6	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
			CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos e meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	<small>Autorizado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 26/03/2024 09:02:56 -03:00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:9	DATA:02/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:32	PRAZO RESTANTE:58
N.º OPERÁRIOS:8			
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.23 06:03:21 -03'00'</small>			

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:10	DATA:03/04/24
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:33	PRAZO RESTANTE:57
N.º OPERÁRIOS:8			
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.23 06:03:21 -03'00'</small>			

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:11	DATA:04/04/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:34	PRAZO RESTANTE:56	N.º OPERÁRIOS:8
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.23 09:02:49 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:12	DATA:05/04/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:35	PRAZO RESTANTE:55	N.º OPERÁRIOS:8
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras e compactação			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.23 09:04:07 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:13	DATA:08/04/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:38	PRAZO RESTANTE:52	N.º OPERÁRIOS:6
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Sinalização vertical e limpeza da obra			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO <small>Avaliador de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.04.28 09:04:23 -08'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	