



MUNICÍPIO: IRATI

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA LÍDIO MARAFON

PLANILHA DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA: OBRAS URBANAS JL LTDA - CNPJ 30.850.231/0001-55

ART DE EXECUÇÃO ART nº 9250700-0 - ENG. FRANCISCO ALBERTO COZER - CONTRATO 020/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Observações:

DATA INÍCIO DA OBRA: 15/02/2024  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS  
NÚMERO MEDIÇÕES: 3  
VALOR CONTRATO: R\$ 87.974,50  
% NO CONTRATO: 97,78%


Planilha de Medição

Nº da Medição: 3

Período da Medição: 18/07/2024 a 14/08/2024

Medição Atual (R\$): 7.498,96




ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO		NO PERÍODO		ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL		PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL								QUANT.	PREÇO TOTAL
				R\$	R\$		R\$		R\$									R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MP	2,50	R\$ 315,00	R\$ 787,50			0,00%	0,00	R\$ -	-	0,00%	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	
2	DRENAGEM PLUVIAL																	
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	MP	136,49	R\$ 16,20	R\$ 2.211,14			0%	0,00	R\$ -	-	0,00%	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	
2.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P51, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M	56,00	R\$ 56,90	R\$ 3.186,40			0%	56,00	R\$ -	-	100,00%	136,49	R\$ 2.211,14	136,49	R\$ 3.186,40	100,00%	R\$ 2.211,14
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM	M	56,00	R\$ 78,00	R\$ 4.368,00			0%	56,00	R\$ -	-	100,00%	56,00	R\$ 4.368,00	56,00	R\$ 4.368,00	100,00%	R\$ 4.368,00
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P51, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M	41,00	R\$ 95,00	R\$ 3.895,00			0%	41,00	R\$ -	-	100,00%	41,00	R\$ 3.895,00	41,00	R\$ 3.895,00	100,00%	R\$ 3.895,00
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600MM	M	41,00	R\$ 112,00	R\$ 4.592,00			0%	41,00	R\$ -	-	100,00%	41,00	R\$ 4.592,00	41,00	R\$ 4.592,00	100,00%	R\$ 4.592,00
2.6	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00			0%	2,00	R\$ -	-	100,00%	2,00	R\$ 3.200,00	2,00	R\$ 3.200,00	100,00%	R\$ 3.200,00
2.7	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00			0%	2,00	R\$ -	-	100,00%	2,00	R\$ 3.760,00	2,00	R\$ 3.760,00	100,00%	R\$ 3.760,00
2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	117,89	R\$ 14,00	R\$ 1.650,46			0%	117,89	R\$ -	-	100,00%	117,89	R\$ 1.650,46	117,89	R\$ 1.650,46	100,00%	R\$ 1.650,46
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES																	
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	680,00	R\$ 2,70	R\$ 1.836,00			0%	680,00	R\$ -	-	100,00%	680,00	R\$ 1.836,00	680,00	R\$ 1.836,00	100,00%	R\$ 1.836,00
3.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	M3	47,90	R\$ 120,00	R\$ 5.712,00			0%	47,90	R\$ -	-	100,00%	47,90	R\$ 5.712,00	47,90	R\$ 5.712,00	100,00%	R\$ 5.712,00
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	680,00	R\$ 48,00	R\$ 32.640,00			0%	680,00	R\$ -	-	100,00%	680,00	R\$ 32.640,00	680,00	R\$ 32.640,00	100,00%	R\$ 32.640,00
3.4	REJUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM	M2	680,00	R\$ 9,40	R\$ 6.392,00			51%	334,37	R\$ 3.248,96	345,63	51%	334,37	R\$ 3.143,04	680,00	R\$ 6.392,00	100,00%	R\$ 6.392,00
4	OBRA DE ARTE CORRENTE																	



Handwritten signature and initials





Item	Descrição	M	70,00	R\$	70,00	R\$	11.900,00	51,00	30%	R\$	3.570,00	119,00	70,00%	R\$	8.330,00	170,00	100,00%	R\$	11.900,00
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, PRÉ MOLDADA TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			R\$		R\$			#DIV/0!	R\$		0,00		R\$			#DIV/0!	R\$	
5	SINALIZAÇÃO			R\$		R\$			#DIV/0!	R\$		0,00		R\$			#DIV/0!	R\$	
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	100	R\$	364,00	R\$	364,00		0%	R\$		0,00		R\$			0,00%	R\$	
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)	UNID	200	R\$	400,00	R\$	800,00		0%	R\$		0,00		R\$			0,00%	R\$	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$		R\$			#DIV/0!	R\$		0,00		R\$			#DIV/0!	R\$	
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	MF	680,00	R\$	1,00	R\$	680,00	680,00	100%	R\$	680,00	0,00		R\$		680,00	100,00%	R\$	680,00
TOTAL GERAL DA OBRA:				R\$		R\$	87.974,50			R\$	7.488,96			R\$	78.524,04			R\$	86.023,00
IRATI, quarta feira, 14 de agosto de 2024.		Medição aprovada para liberação.																	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados.		Atesto que os serviços foram executados e aceitos.																	
 Empresa Contratada		 ENG. FABIANA GRANDI GREASC 125595-6 Mat. 14200/01 Responsável Técnico pela Fiscalização																	
		 Prefeito de Irati																	

**RELATORIO FOTOGRAFICO PARA MEDICAO 03**

**CONTRATANTE:** Município de Irati


**CONTRATADO:** OBRAS URBANAS JL LTDA

CNPJ: 30.850.231./0001-55

**OBRA:** REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL,  
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA  
LÍDIO MARAFON

**AUTOR DO PROJETO:** AM NOROESTE

**IMAGENS:**



R






R





Irati, 14 DE AGOSTO de 2024.

  
Eng. Fabiana Grando  
CREA/SC 125595-6





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.850.231/0001-55

Certidão n°: 55768638/2024

Expedição: 14/08/2024, às 11:04:34

Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.850.231/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
Rua João Beux Sobrinho, 385 - Centro

Data: 14/08/2024 11h05min

Número  
276

Validade  
13/10/2024



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

OBRAS URBANAS JL LTDA CNPJ: 30850231000155

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 4043 - OBRAS URBANAS JL LTDA  
Endereço: Flor, S/N - Bairro Interior - Compl. AP/E: SALA - CEP 89.856-000

Código de Controle

CWXCUFZK9X3PHXG1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.irati.sc.gov.br>

Irati (SC), 14 de Agosto de 2024



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.850.231/0001-55  
**Razão Social:** OBRAS URBANAS JL LTDA  
**Endereço:** EST FLOR SN SALA / IRATI / IRATI / SC / 89856-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/08/2024 a 02/09/2024

**Certificação Número:** 2024080403235028610840

Informação obtida em 14/08/2024 11:05:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: OBRAS URBANAS JL LTDA**  
**CNPJ: 30.850.231/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:03:28 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **06EB.B12D.9B09.5F81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **OBRAS URBANAS JL LTDA**  
CNPJ/CPF: **30.850.231/0001-55**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **240140252317832**  
Data de emissão: **14/08/2024 11:03:53**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **10/02/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 14/08/2024 11:03:53



## DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 27	DATA: 15/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias		TEMPO DECORRIDO: 130	PRAZO RESTANTE: 0
		N.º OPERÁRIOS:	
TEMPO:	X MANHÃ: CHUVA	TARDE:	X CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 13:34:03 -03'00'</small>		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 28	DATA: 16/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias		TEMPO DECORRIDO: 131	PRAZO RESTANTE: 0
		N.º OPERÁRIOS:	
TEMPO:	X MANHÃ: CHUVA	TARDE:	X CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 13:35:00 -03'00'</small>		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	





## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:29	DATA:17/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:132	PRAZO RESTANTE:0	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: X CHUVA	TARDE: X CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 13:55:17 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:30	DATA:18/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:133	PRAZO RESTANTE:0	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: X CHUVA	TARDE: X CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 13:55:24 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:31	DATA:19/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:134	PRAZO RESTANTE:0	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: X CHUVA	TARDE: X	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 13:35:52 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:32	DATA:22/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:137	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X	BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Alinhamento dos meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 13:36:12 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	





## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:33	DATA:23/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:138	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Alinhamento dos meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 13:25:24 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:35	DATA:24/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:139	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Alinhamento dos meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 13:26:47 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:36	DATA:25/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:140	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Alinhamento dos meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 15:37:06 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:37	DATA:26/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:141	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Alinhamento dos meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.08.15 15:37:24 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	





## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:38	DATA:29/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:142	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:5
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Limpeza da obra			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado eletronicamente por FRANCISCO ALBERTO COZER em 29/07/2024 às 13:51:43</small>		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:38	DATA:30/07/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:143	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:5
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Limpeza da obra			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado eletronicamente por FRANCISCO ALBERTO COZER em 30/07/2024 às 14:17:06</small>		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	