



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2024 9320600-8

Substituição de ART 9320561-0

Individual



1. Responsável Técnico

THIAGO FELIPE SOARES DUTRA

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1713524724

Registro: 168098-9-SC

Empresa Contratada: VIA ASFALTOS LTDA

Registro: 201100-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE IRATI-SC

Endereço: Rua Duque de Caxias

Complemento:

Cidade: IRATI

Valor: R\$ 333.032,69

Contrato: 081/2024

Celebrado em: 29/04/2024

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO

UF: SC

CPF/CNPJ: 83.021.865/0001-61

Nº: 165

CEP: 89856-000

Ação Institucional:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DE IRATI

Endereço: rua são jorge

Complemento:

Cidade: IRATI

Data de Início: 03/06/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Previsão de Término: 03/12/2024

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 83.021.865/0001-61

Nº: SN

CEP: 89856-000

Código:

4. Atividade Técnica

Execução

Drenagem

Dimensão do Trabalho: 289,00 Metro(s)

Execução

Boca de lobo e/ou bueiro

Dimensão do Trabalho: 13,00 Unidade(s)

Execução

Base e/ou sub base

Dimensão do Trabalho: 500,76 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

Imprimação

Dimensão do Trabalho: 1.926,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Pintura de ligação

Dimensão do Trabalho: 1.712,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Pavimentação Asfáltica

Dimensão do Trabalho: 1.712,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Sinalização Horizontal

Dimensão do Trabalho: 43,80 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Sinalização Vertical

Dimensão do Trabalho: 5,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 06/06/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 262,55 | Data Vencimento: 17/06/2024 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CORDILHEIRA ALTA - SC, 06 de Junho de 2024

Documento assinado digitalmente

THIAGO FELIPE SOARES DUTRA

Data: 21/06/2024 13:17:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO FELIPE SOARES DUTRA

072.084.909-88





MUNICÍPIO:	IRATI	
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - RUA SÃO JORGE	
EMPRESA EXECUTORA:	VIA ASFALTOS LTDA - CNPJ 49.539.605/0001-44	
PLANILHA DE MEDIÇÃO	DATA INÍCIO DA OBRA:	30/04/2024
	PRAZO DE EXECUÇÃO	120 DIAS
	Número medições	1
	VALOR CONTRATO	% no Contrato
	TOTAL DA OBRA:	R\$ 333.032,69
	EXECUTADO	1,90%
	PREÇO ATUAL (R\$)	6.313,88

Observações:
ART DE EXECUÇÃO Nº 9320600-8 - ENG. THIAGO FELIPE SOARES DUTRA - CONTRATO 81/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEMS	SERVIÇOS LICITADOS			CONTRATO			EXECUTADO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
	UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
1.0																
1.1	M2	2,50	R\$ 250,00	R\$ 625,00	2,50	100%	R\$ 625,00			R\$ -	2,50	100,00%	R\$ -			R\$ 625,00
1.2	M2	1.712,00	R\$ 0,47	R\$ 804,64	1.712,00	100%	R\$ 804,64			R\$ -	1.712,00	100,00%	R\$ -			R\$ 804,64
2.0																
2.1	M	289,00	R\$ -	R\$ -												
2.2	M	289,00	R\$ 50,97	R\$ 14.730,33												
2.3	UNID	13,00	R\$ 1.239,30	R\$ 16.110,90												
2.4	M3	310,50	R\$ 24,52	R\$ 7.613,46												
3.0																
3.1	M2	1.950,00	R\$ 3,17	R\$ 6.105,42	1.540,80	80%	R\$ 4.884,34			R\$ -	1.540,80	80,00%	R\$ -			R\$ 4.884,34
3.2	M3	37,42	R\$ 29,21	R\$ 9.563,94						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
3.3	M3	173,34	R\$ 231,08	R\$ 40.055,41						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
3.4	M3xKM	15.025,80	R\$ 3,05	R\$ 45.819,54						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
3.5	M3xKM	15.025,80	R\$ 1,21	R\$ 18.177,59						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
3.6	M2	1.925,00	R\$ 11,31	R\$ 21.783,06						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
3.7	M2	1.712,00	R\$ 4,20	R\$ 7.190,40						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
3.8	M3	66,48	R\$ 1.925,55	R\$ 131.861,66						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
3.9	M3xKM	2.054,40	R\$ 3,05	R\$ 6.265,92						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
3.10	M3xKM	2.054,40	R\$ 1,21	R\$ 2.485,82						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
4.0																
4.1	M2	48,80	R\$ 28,91	R\$ 1.266,26						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
4.2	UND	1,00	R\$ 397,88	R\$ 795,76						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
4.3	M2	1,00	R\$ 397,88	R\$ 795,76						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -
4.4	UND	1,00	R\$ 433,98	R\$ 433,98						R\$ -		0%	R\$ -			R\$ -



Handwritten signature



5.0	SERVIÇOS FINAIS	M2	R\$	1.712,00	R\$	0,32	R\$	517,84	#DIV/01	R\$	#DIV/01	R\$	0,00%	R\$	R\$
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA								0%						
TOTAL GERAL DA OBRA:															
Local: IRATI, segunda-feira, 24 de junho de 2024															
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados.															
Asspo que os serviços foram executados e aceitos															
ENG. FABIANA GRANDO CREMASC. 125695-6															
Mat. 14200/01															
Responsável Técnico pela Fiscalização															
Prefeito de Irati															

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 01

CONTRATANTE: Município de Irati

CONTRATADO: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ 49.539.605/0001-44

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – RUA SÃO JORGE

AUTOR DO PROJETO: AM NOROESTE

IMAGENS:



R
Mig



Irati, 24 DE JUNHO de 2024.

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6

DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 1		DATA 11/06/2024															
OBRA		CONTRATO N.º															
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M²		081/2024															
CONSTRUTORA		TOMADOR															
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S			X				
D	S	T	Q	Q	S	S											
		X															
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO																	
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO														
3 - EQUIPE UTILIZADA																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														

FOLHA : 2		DATA 12/06/2024															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S				X			
D	S	T	Q	Q	S	S											
			X														
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA																	
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO														
3 - EQUIPE UTILIZADA																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
1																	
			2														

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--




Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 3		DATA 13/06/2024															
OBRA		CONTRATO N.º															
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M²		081/2024															
CONSTRUTORA		TOMADOR															
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S					X		
D	S	T	Q	Q	S	S											
				X													
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																	
CORTES/ ATERROS	RÉGULA	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO												
X	X																
CORTES, ATERROS E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO																	
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS																	
MOTONOVELADORA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR												
X	X																
3 - EQUIPE UTILIZADA																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte												
1	2																

FOLHA : 4		DATA 14/06/2024															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S						X	
D	S	T	Q	Q	S	S											
					X												
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																	
CORTES/ ATERROS	RÉGULA	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO												
X	X																
ESCAVAÇÕES, CORTES E ATERROS (A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL)																	
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS																	
MOTONOVELADORA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR												
X	X																
3 - EQUIPE UTILIZADA																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte												
1	2																

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 5		DATA 15/06/2024	
OBRA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M²		CONTRATO N.º 081/2024	
CONSTRUTORA VIA ASFALTOS LTDA		TOMADOR MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
BOM	CHUVA X	SEM ATIVIDADES	
			X
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
3 - EQUIPE UTILIZADA			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA

FOLHA : 6		DATA 16/06/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
BOM	CHUVA X	SEM ATIVIDADES	
			X
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
3 - EQUIPE UTILIZADA			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--



Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA *
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44



Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 9		DATA : 19/06/2024															
OBRA		CONTRATO N.º															
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M²		081/2024															
CONSTRUTORA		TOMADOR															
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA														
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES														
		<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S				X			
D	S	T	Q	Q	S	S											
			X														
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																	
CORTES/ ATERROS	REGULA	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
SINALIZAÇÃO																	
IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO																	
CORTES, ATERROS E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO																	
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS																	
MOTONOVELADORA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO														
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
VIBROACABADORA																	
ESPARGIDOR																	
3 - EQUIPE UTILIZADA																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
1	2																
RASTELEIRO																	
SERVENTE																	

FOLHA : 10		DATA : 20/06/2024															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA														
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES														
		<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S					X		
D	S	T	Q	Q	S	S											
				X													
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																	
CORTES/ ATERROS	REGULA	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
SINALIZAÇÃO																	
IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO																	
ESCAVAÇÕES, CORTES E ATERROS (A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL)																	
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS																	
MOTONOVELADORA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO														
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
VIBROACABADORA																	
ESPARGIDOR																	
3 - EQUIPE UTILIZADA																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
1	2																
RASTELEIRO																	
SERVENTE																	

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 15:49:12-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br</p> <p></p> <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	---	--

RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO ANTERIOR AO INÍCIO DA OBRA

Contrato: **CONTRATO: 081/2024**
Tomador: **MUNICÍPIO DE IRATI-SC**
Obra: **EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M²**

Medição: **1ª**
Mês: **Abril/2024**
Período: **01/04/2024 a 30/04/2024**

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Manhã	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter
Tarde	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	B	B	B	B
Noite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

CONVENÇÃO:

LEGENDA	TEMPO
"B"	TEMPO BOM
"C"	CHUVA
"I"	IMPRATICAVEL

RESUMO:

PERÍODO	B	C	I
MANHÃ	20	10	0
TARDE	23	7	0
NOITE	0	0	30

Documento assinado digitalmente
THIAGO FELIPE SOARES DUTRA
Data: 21/06/2024 15:49:11 -0300
Verifique em <https://validar.tfi.gov.br>

Cordilheira Alta 21 de Junho de 2024

Engº Thiago F. S. Dutra
Resp. Técnico Empresa

Fabiana Grand o
Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO ANTERIOR AO INÍCIO DA OBRA

Contrato: **CONTRATO: 081/2024**
 Tomador: **MUNICÍPIO DE IRATI-SC**
 Obra: **EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M²**

Medição: **1ª**
 Mês: **Junho/2024**
 Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Manhã	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	seg	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qu	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qu	qui	sex	sáb	dom
Tarde	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Noite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

CONVENÇÃO:

LEGENDA	TEMPO
"B"	TEMPO BOM
"C"	CHUVA
"I"	IMPRATICAVEL

RESUMO:

PERÍODO	B	C	I
MANHÃ	10	0	0
TARDE	10	0	0
NOITE	0	0	10

Documento assinado digitalmente
THIAGO FELIPE SOARES DUTRA
 Data: 21/06/2024 15:45:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cordilheira Alta 21 de Junho de 2024



Engº Thiago F. S. Dutra
Resp. Técnico Empresa

Fabiana Grando
Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO ANTERIOR AO INÍCIO DA OBRA

Contrato: **CONTRATO: 081/2024**
Tomador: **MUNICÍPIO DE IRATI-SC**
Obra: **EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M²**

Medição: **1ª**
Mês: **Maio/2024**
Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Manhã	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex
Tarde	B	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	B	C	C	B	B	B	B	B	C	B	B	C	B	B	B	B
Noite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

CONVENÇÃO:

LEGENDA	TEMPO
"B"	TEMPO BOM
"C"	CHUVA
"I"	IMPRATICÁVEL

RESUMO:

PERÍODO	B	C	I
MANHÃ	23	8	0
TARDE	25	6	0
NOITE	0	0	31

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA
Data: 21/06/2024 15:49:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cordilheira Alta 21 de Junho de 2024



Engº Thiago F. S. Dutra
Resp. Técnico Empresa

Fabiana Grando
Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIA ASFALTOS LTDA
CNPJ: 49.539.605/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:17 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **76B6.D39B.564B.750E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página de 223
Prefeitura Municipal de Itaiti
*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.539.605/0001-44

Certidão n°: 19696339/2024

Expedição: 22/03/2024, às 14:12:15

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.539.605/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2279914
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: VIA ASFALTOS LTDA
Raiz do CNPJ: 49.539.605
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CORDILHEIRA ALTA
Endereço da sede : COL COLONIA BACIA S/N

Certidão emitida às 12:33 de 23/05/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Marcelo Invernizzi - CPF:

***.679.009-** gov.br Ouro



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.539.605/0001-44
Razão Social: VIA ASFALTOS LTDA
Endereço: - OUTRO LINHA COLONIA BACIA 1 - / - / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060203596064215913

Informação obtida em 10/06/2024 15:29:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VIA ASFALTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **49.539.605/0001-44**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140084535793**
Data de emissão: **16/03/2024 10:59:26**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **12/09/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/06/2024 14:27:23



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VIA ASFALTOS LTDA CNPJ: 49539605000144

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 11721 - VIA ASFALTOS LTDA
Endereço: Linha COLONIA BACIA - Bairro INTERIOR - CEP 89.819-000

Código de Controle

CWKN2Q6FQXPWTTTF1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cordilheira Alta (SC), 10 de Junho de 2024