



IRATI

CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA MUNICIPAL

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Planilha de Medição


Nº da Medição: 6  
Data da Medição: 15/07/2024  
Período da Medição: 23/05/2024 a 15/07/2024  
Medição Atual (R\$): 479.447,95

MUNICÍPIO: IRATI  
PROJETO: CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA MUNICIPAL  
EMPRESA EXECUTORA: IGM ENGENHARIA LTDA EPP

DATA INÍCIO DA OBRA: 14/09/2023  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS  
NÚMERO MEDIÇÕES: 6  
VALOR CONTRATO: R\$ 4.249.203,39  
% EXECUTADO: 46,58%

ARTS DE EXECUÇÃO: ART Nº 9005044-4 E ART Nº 9005049-5 - CONTRATO 072/2023 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITENS	CONTRATADO										EXECUTADO										ACUMULADO TOTAL	
	SERVIÇOS LICITADOS					NO PERÍODO					ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES					ACUMULADO TOTAL						
	UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	#DIV/0!	PREÇO TOTAL				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1	M²	4,00	R\$ 379,48	R\$ 1.517,92	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 1.517,92	-	R\$ -					
1.2	UNID.	1,00	R\$ 1.880,53	R\$ 1.880,53	0%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.880,53	1,00	100,00%	R\$ 1.880,53	4,00	100,00%	R\$ 1.517,92	-	R\$ 1.517,92					
1.3	M2	12,00	R\$ 579,15	R\$ 6.949,80	0%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 6.949,80	12,00	100,00%	R\$ 6.949,80	1,00	100,00%	R\$ 1.880,53	-	R\$ 1.880,53					
1.4	M2	2901,42	R\$ 3,25	R\$ 8.141,15	0%	R\$ -	2901,42	100,00%	R\$ 8.141,15	2901,42	100,00%	R\$ 8.141,15	1,00	100,00%	R\$ 1.880,53	-	R\$ 1.880,53					
1.5	M3	128,24	R\$ 56,09	R\$ 7.193,20	0%	R\$ -	128,24	100,00%	R\$ 7.193,20	128,24	100,00%	R\$ 7.193,20	1,00	100,00%	R\$ 1.880,53	-	R\$ 1.880,53					
1.6	M3	32,00	R\$ 96,72	R\$ 3.095,04	0%	R\$ -	32,00	100,00%	R\$ 3.095,04	32,00	100,00%	R\$ 3.095,04	1,00	100,00%	R\$ 1.880,53	-	R\$ 1.880,53					
1.7	M3	56,99	R\$ 12,67	R\$ 722,34	0%	R\$ -	56,99	100,00%	R\$ 722,34	56,99	100,00%	R\$ 722,34	1,00	100,00%	R\$ 1.880,53	-	R\$ 1.880,53					
1.8	M2	2300,00	R\$ 2,78	R\$ 6.391,12	0%	R\$ -	2300,00	100,00%	R\$ 6.391,12	2300,00	100,00%	R\$ 6.391,12	1,00	100,00%	R\$ 1.880,53	-	R\$ 1.880,53					
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO																					
2.1.1	M3	8,17	R\$ 174,78	R\$ 1.427,54	0%	R\$ -	8,17	100,00%	R\$ 1.427,54	8,17	100,00%	R\$ 1.427,54	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.1.2	M	602,70	R\$ 155,63	R\$ 93.800,00	0%	R\$ -	602,70	100,00%	R\$ 93.800,00	602,70	100,00%	R\$ 93.800,00	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.1.3	M2	221,40	R\$ 102,76	R\$ 22.750,01	0%	R\$ -	221,40	100,00%	R\$ 22.750,01	221,40	100,00%	R\$ 22.750,01	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.1.4	KG	247,86	R\$ 22,24	R\$ 5.512,36	0%	R\$ -	247,86	100,00%	R\$ 5.512,36	247,86	100,00%	R\$ 5.512,36	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.1.5	KG	645,32	R\$ 20,48	R\$ 13.219,23	0%	R\$ -	645,32	100,00%	R\$ 13.219,23	645,32	100,00%	R\$ 13.219,23	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.1.6	KG	1872,93	R\$ 18,13	R\$ 33.965,45	0%	R\$ -	1872,93	100,00%	R\$ 33.965,45	1872,93	100,00%	R\$ 33.965,45	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.1.7	KG	0,00	R\$ 15,27	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	#DIV/0!	R\$ -	0,00	#DIV/0!	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.1.8	KG	408,31	R\$ 23,15	R\$ 9.404,55	0%	R\$ -	408,31	100,00%	R\$ 9.404,55	408,31	100,00%	R\$ 9.404,55	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.2	M3	69,97	R\$ 796,62	R\$ 55.738,89	0%	R\$ -	69,97	100,00%	R\$ 55.738,89	69,97	100,00%	R\$ 55.738,89	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.2.1	M	94,00	R\$ 70,21	R\$ 6.599,51	0%	R\$ -	94,00	100,00%	R\$ 6.599,51	94,00	100,00%	R\$ 6.599,51	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.2.2	M3	1078,00	R\$ 89,59	R\$ 96.401,79	0%	R\$ -	1078,00	100,00%	R\$ 96.401,79	1078,00	100,00%	R\$ 96.401,79	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					
2.2.3	KG	4,60	R\$ 22,24	R\$ 102,30	0%	R\$ -	4,60	100,00%	R\$ 102,30	4,60	100,00%	R\$ 102,30	1,00	100,00%	R\$ 1.427,54	-	R\$ 1.427,54					





Item	Descrição	UNID	QTD	Valor Unit	Valor Total	%	Valor Unit	Valor Total	%	Valor Unit	Valor Total	%	Valor Unit	Valor Total	%	Valor Unit	Valor Total	%
2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	1815,90	R\$ 20,48	R\$ 37.198,25	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 37.198,25	100,00%	R\$ 20,48	R\$ 37.198,25	100%	R\$ -	R\$ 37.198,25	100%
2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	2749,20	R\$ 18,13	R\$ 49.856,74	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 49.856,74	100,00%	R\$ 18,13	R\$ 49.856,74	100%	R\$ -	R\$ 49.856,74	100%
2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	481,40	R\$ 15,27	R\$ 7.350,25	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 7.350,25	100,00%	R\$ 15,27	R\$ 7.350,25	100%	R\$ -	R\$ 7.350,25	100%
2.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	1974,90	R\$ 24,19	R\$ 47.772,33	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 47.772,33	100,00%	R\$ 24,19	R\$ 47.772,33	100%	R\$ -	R\$ 47.772,33	100%
2.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	145,51	R\$ 796,63	R\$ 115.918,14	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 115.918,14	100,00%	R\$ 796,63	R\$ 115.918,14	100%	R\$ -	R\$ 115.918,14	100%
2.2.9	LAME PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE	M2	20,61	R\$ 237,81	R\$ 4.901,31	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 4.901,31	100,00%	R\$ 237,81	R\$ 4.901,31	100%	R\$ -	R\$ 4.901,31	100%
2.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	M	391,50	R\$ 125,88	R\$ 49.282,90	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 49.282,90	100,00%	R\$ 125,88	R\$ 49.282,90	100%	R\$ -	R\$ 49.282,90	100%
2.3.1	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS, AF. 03/2016	M	391,50	R\$ 125,88	R\$ 49.282,90	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 49.282,90	100,00%	R\$ 125,88	R\$ 49.282,90	100%	R\$ -	R\$ 49.282,90	100%
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	80,33	R\$ 49,45	R\$ 3.971,69	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 3.971,69	100,00%	R\$ 49,45	R\$ 3.971,69	100%	R\$ -	R\$ 3.971,69	100%
2.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASPÁLTICA, 2 DEMÃOES AF. 06/018	M2	80,33	R\$ 49,45	R\$ 3.971,69	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 3.971,69	100,00%	R\$ 49,45	R\$ 3.971,69	100%	R\$ -	R\$ 3.971,69	100%
3.0	COBERTURA	UNID	24,00	R\$ 3.200,28	R\$ 76.806,72	17%	R\$ 12.801,13	R\$ 309.055,64	83,33%	R\$ 20,00	R\$ 64.005,64	83,33%	R\$ 3.200,28	R\$ 76.806,72	100%	R\$ -	R\$ 76.806,72	100%
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF. 12/2015	M2	3865,23	R\$ 75,90	R\$ 266.055,36	17%	R\$ 45.230,54	R\$ 290.933,22	83,00%	R\$ 299,93	R\$ 220.824,82	83,00%	R\$ 75,90	R\$ 266.055,36	100%	R\$ -	R\$ 266.055,36	100%
3.2	TRAMA DE AÇO COMPORSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	3505,23	R\$ 199,58	R\$ 699.567,34	58%	R\$ 407.374,87	R\$ 2.278,40	6,77%	R\$ 237,22	R\$ 47.343,90	6,77%	R\$ 199,58	R\$ 699.567,34	65%	R\$ -	R\$ 454.718,77	65%
3.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL COM PREENCHIMENTO POR 30MM, 0,5 X 0,4MM - TELHA + EPS + FORRO FILME	M	49,80	R\$ 99,61	R\$ 4.960,43	50%	R\$ 2.480,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.480,22	50%	R\$ 99,61	R\$ 4.960,43	50%	R\$ -	R\$ 2.480,22	50%
3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, (INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019)	M	54,80	R\$ 192,87	R\$ 10.569,40	50%	R\$ 5.284,70	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.284,70	50%	R\$ 192,87	R\$ 10.569,40	50%	R\$ -	R\$ 5.284,70	50%
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, (CALHA CENTRAL) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	35,00	R\$ 73,45	R\$ 2.423,83	50%	R\$ 1.211,92	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.211,92	50%	R\$ 73,45	R\$ 2.423,83	50%	R\$ -	R\$ 1.211,92	50%
3.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, (FRONTAIS) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	16,00	R\$ 52,45	R\$ 839,19	50%	R\$ 419,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 419,60	50%	R\$ 52,45	R\$ 839,19	50%	R\$ -	R\$ 419,60	50%
3.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 20 CM, (ACESSO COBERTO ALUNOS) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	168,75	R\$ 58,46	R\$ 9.924,26	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 58,46	R\$ 9.924,26	0%	R\$ -	R\$ -	0%
3.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, (ARDM, CAIXA D'ÁGUA, COZINHA E ADM) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	104,63	R\$ 170,10	R\$ 17.797,56	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 170,10	R\$ 17.797,56	0%	R\$ -	R\$ -	0%
3.9	ALGERSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE VARIÁVEL DE MÉDIA DE 80 CM, (ARDM, CAIXA D'ÁGUA, COZINHA E ADM) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	12,80	R\$ 114,79	R\$ 1.469,26	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 114,79	R\$ 1.469,26	0%	R\$ -	R\$ -	0%
3.10	FRANGIDEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, 2CM SALIENTES COM FRISO, ESPESSURA 2,0 CM (PAREDE FRONTAL-LEITEIROL, AF. 09/2020)	M	294,40	R\$ 75,90	R\$ 22.345,66	10%	R\$ 2.234,57	R\$ 206,08	70,00%	R\$ 206,08	R\$ 15.641,96	70,00%	R\$ 75,90	R\$ 22.345,66	80%	R\$ -	R\$ 17.876,53	80%
3.11	FECHAMENTO DE AÇO PARA PLATIBANDA METÁLICA H=2,30M, VAZADA NA ABA	M2	294,40	R\$ 88,41	R\$ 26.027,90	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 88,41	R\$ 26.027,90	0%	R\$ -	R\$ -	0%
3.12	ACABAMENTOS PARA PLATIBANDA METÁLICA EM PERFIL METÁLICO U, SUPERIOR E INFERIOR	M	256,00	R\$ 15,30	R\$ 3.915,87	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 15,30	R\$ 3.915,87	0%	R\$ -	R\$ -	0%
3.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	112,00	R\$ 41,79	R\$ 4.680,48	50%	R\$ 2.340,24	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 41,79	R\$ 4.680,48	50%	R\$ -	R\$ -	50%
3.14	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF. 12/2020	UNID	4,00	R\$ 214,00	R\$ 855,99	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 214,00	R\$ 855,99	0%	R\$ -	R\$ -	0%
4.0	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	UNID	1713,00	R\$ 99,27	R\$ 170.057,21	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 99,27	R\$ 170.057,21	100%	R\$ -	R\$ 170.057,21	100%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	1713,00	R\$ 99,27	R\$ 170.057,21	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 99,27	R\$ 170.057,21	100%	R\$ -	R\$ 170.057,21	100%
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ORNAMENTAIS DE 6X2X9X29 CM (ESPESSURA 6 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	62,90	R\$ 144,02	R\$ 9.058,80	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 144,02	R\$ 9.058,80	0%	R\$ -	R\$ -	0%
4.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	M2	16,33	R\$ 825,54	R\$ 13.477,76	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 825,54	R\$ 13.477,76	0%	R\$ -	R\$ -	0%
4.4	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, AF. 01/2021	M2	3,30	R\$ 846,20	R\$ 2.792,46	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 846,20	R\$ 2.792,46	0%	R\$ -	R\$ -	0%
5.0	ESQUADRIAS	UNID	1,00	R\$ 1.026,89	R\$ 1.026,89	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.026,89	R\$ 1.026,89	0%	R\$ -	R\$ -	0%
5.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA COMPLETA EM ACABAMENTO LAQUEADO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UNID	1,00	R\$ 1.026,89	R\$ 1.026,89	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.026,89	R\$ 1.026,89	0%	R\$ -	R\$ -	0%





Item	Descrição	UNID	20,00	R\$ 1.277,04	R\$ 25.540,71		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
5.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA COMPLETA EM ACABAMENTO LAQUEADO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019															
5.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	21,56	R\$ 1.105,00	R\$ 23.823,72		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
5.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS FUMÊ, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	64,38	R\$ 548,14	R\$ 35.289,57		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
5.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS FUMÊ, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	74,00	R\$ 627,84	R\$ 46.460,27		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
5.6	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FOSCO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	57,68	R\$ 961,92	R\$ 55.478,78		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
5.7	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO FUMÊ, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 12/2019	M2	82,56	R\$ 865,54	R\$ 71.450,05		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
5.8	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	36,96	R\$ 1.203,01	R\$ 43.254,05		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
5.9	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM., ASSIENTADO COM ARGAMASSA 1:6. AF. 11/2020	M	156,36	R\$ 104,32	R\$ 16.206,88		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
6.0	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>															
6.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA), APLICADO EM PISOS OU LAVES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM. AF. 07/2019	M3	141,86	R\$ 172,69	R\$ 24.496,70		#DIV/0!		0,00	#DIV/0!	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
6.2	CONCRETAGEM DE PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021, (INCLUSIVE CALÇADAS)	M3	117,40	R\$ 739,65	R\$ 86.898,57		0%	R\$ -	92,21	65,00%	R\$ 15.923,31	65%	R\$ 15.923,31	65%	R\$ 15.923,31	R\$ 15.923,31
6.3	CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE PISO, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	M2	2378,48	R\$ 38,06	R\$ 90.534,46		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M2	2837,15	R\$ 154,23	R\$ 437.560,87		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
6.5	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 06/2014	M	1087,14	R\$ 13,84	R\$ 15.051,45		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
6.6	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020 (PORTAS DE ENTRADA DA ÁREA COBERTA)	M	20,80	R\$ 133,23	R\$ 2.771,26		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
6.7	FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILOSO E CASCALHO PARA ATERROS															
7.0	<b>REVESTIMENTOS</b>															
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COMEIR DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	4478,11	R\$ 6,06	R\$ 27.157,49		0%	R\$ -	4164,59	93,00%	R\$ 25.256,14	93%	R\$ 25.256,14	93%	R\$ 25.256,14	R\$ 25.256,14
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	3786,78	R\$ 47,32	R\$ 179.130,80		0%	R\$ -	3520,78	93,00%	R\$ 166.591,64	93%	R\$ 166.591,64	93%	R\$ 166.591,64	R\$ 166.591,64
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	682,33	R\$ 45,48	R\$ 31.489,76		0%	R\$ -	643,87	93,00%	R\$ 29.285,48	93%	R\$ 29.285,48	93%	R\$ 29.285,48	R\$ 29.285,48
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANGOS COM PRESENÇA DE VAGOS. AF. 06/2014	M2	3786,78	R\$ 3,40	R\$ 12.882,06		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
7.5	APLICAÇÃO COM ROLO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, LIMA DEMÃO. AF. 05/2017	M2	3786,78	R\$ 28,27	R\$ 107.042,92		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DE LAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	3786,78	R\$ 19,10	R\$ 72.319,34		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
7.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	475,36	R\$ 74,45	R\$ 35.391,02		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES EXTERNO COM ACIII. AF. 06/2014	M2	216,87	R\$ 154,23	R\$ 33.462,30		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
7.9	FORRO DE PVC 8MM RESISTENTE, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017	M2	1167,03	R\$ 89,18	R\$ 103.187,69		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
8.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>															
8.1	<b>SUBESTAÇÃO INTERNA 112.5KVA</b>															
8.1.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA., TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UNID	1,00	R\$ 21.237,48	R\$ 21.237,48		0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -





Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Alíquota (%)	Valor Base (R\$)	Valor IPI (R\$)	Valor ICMS (R\$)	Valor Total com Tributos (R\$)	Alíquota (%)	Valor Base (R\$)	Valor IPI (R\$)	Valor ICMS (R\$)	Valor Total com Tributos (R\$)
8.1.2	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR-90°C, CAPA EM PVC-STI, NAS CORES PRETA, BRANCA, VERMELHA, ENCORCADOAMENTO CLASSE 05 SEÇÃO NOMINAL DE 1X55MM²	180,00	m	R\$ 115,23	R\$ 20.740,59	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 20.740,59	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 20.740,59
8.1.3	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR-90°C, CAPA EM PVC-STI, NA COR PRETA, ENCORCADOAMENTO CLASSE 05 SEÇÃO NOMINAL DE 1X16MM²	1,00	m	R\$ 14,81	R\$ 14,81	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 14,81	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 14,81
8.1.4	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLDO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO. AF. 11/2019	1,00	UNID	R\$ 2.573,11	R\$ 2.573,11	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.573,11	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.573,11
8.1.5	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO TC2, ALUMÍNIO, DUPLA, 75X68X82CM	1,00	UNID	R\$ 905,53	R\$ 905,53	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 905,53	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 905,53
8.1.6	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MDR 55X68X82CM DE ALUMÍNIO	1,00	UNID	R\$ 905,53	R\$ 905,53	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 905,53	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 905,53
8.1.7	CAIXA BEP 35X45X20 CM, ALUMÍNIO	1,00	UNID	R\$ 354,65	R\$ 354,65	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 354,65	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 354,65
8.1.8	CAIXA DE COMANDO METÁLICO PARA PROTEÇÃO GERAL DE DIMENSÕES 68X55X25CM	1,00	UNID	R\$ 786,09	R\$ 786,09	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 786,09	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 786,09
8.1.9	CABO MULTIFLEXADO 3X1X120MM² + TOMAF	35,00	MT	R\$ 113,10	R\$ 3.958,50	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.958,50	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.958,50
8.1.10	PORTA DE FERRO ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE, COM VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTEÇÃO (MALHA 5MM), DIMENSÕES 80X200CM, POSSUI FCHADURA COM CILINDRO E MAÇANETA (01 CHAVE PARA A CELESC)	1,60	M2	R\$ 679,03	R\$ 1.086,44	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.086,44	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.086,44
8.1.11	PLACA DE ADVERTÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS 280X180MM, COM FRITURA DE FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS TENDO OS SEGUINTE DIZERES: "FERRO DE MORTE - ALTA TENSÃO"	1,00	UNID	R\$ 156,00	R\$ 156,00	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 156,00	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 156,00
8.1.12	ABERTURA PARA VENTILAÇÃO DE FERRO, ZINCADA IMERSÃO A QUENTE, TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES MÍNIMAS 60X100CM, PROTEGIDA POR TELA DE ARAME Nº 16 (PVC, MALHA 5MM)	0,24	M2	R\$ 1.104,17	R\$ 265,00	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 265,00	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 265,00
8.2	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA</b>														
8.2.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UNID	R\$ 5.519,71	R\$ 5.519,71	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.519,71	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.519,71
8.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	63,00	M	R\$ 18,48	R\$ 1.164,00	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.164,00	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.164,00
8.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	123,00	M	R\$ 29,98	R\$ 3.687,69	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.687,69	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.687,69
8.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	184,00	M	R\$ 32,59	R\$ 5.997,34	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.997,34	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.997,34
8.2.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	5,00	UNID	R\$ 549,56	R\$ 2.717,81	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.717,81	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.717,81
8.2.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UNID	R\$ 763,21	R\$ 763,21	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 763,21	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 763,21
8.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	4,00	UNID	R\$ 14,24	R\$ 56,97	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 56,97	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 56,97
8.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	8,00	UNID	R\$ 15,21	R\$ 121,68	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 121,68	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 121,68
8.2.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	8,00	UNID	R\$ 17,09	R\$ 136,03	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 136,03	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 136,03
8.2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	15,00	UNID	R\$ 17,09	R\$ 255,06	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 255,06	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 255,06
8.2.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UNID	R\$ 19,23	R\$ 19,23	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 19,23	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 19,23
8.2.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	4,00	UNID	R\$ 109,98	R\$ 439,92	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 439,92	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 439,92
8.2.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	UNID	R\$ 315,55	R\$ 631,09	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 631,09	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 631,09
8.2.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	UNID	R\$ 315,55	R\$ 631,09	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 631,09	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 631,09
8.2.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	UNID	R\$ 315,55	R\$ 631,09	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 631,09	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 631,09
8.2.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	UNID	R\$ 1.201,04	R\$ 2.402,08	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.402,08	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.402,08
8.2.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARUIN CR 18,73	168,00	UNID	R\$ 22,82	R\$ 3.833,16	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.833,16	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.833,16
8.2.18	EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015														
8.2.19	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	48,00	UNID	R\$ 41,89	R\$ 2.010,72	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.010,72	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.010,72
8.2.20	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (COZINHA)	9,00	UNID	R\$ 47,67	R\$ 429,00	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 429,00	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 429,00
8.2.21	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	32,00	UNID	R\$ 73,98	R\$ 2.367,45	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.367,45	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.367,45
8.2.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (AR CONDICIONADO E CHUVEIRO)	30,00	UNID	R\$ 62,24	R\$ 1.867,32	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.867,32	0%	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.867,32













Item	Descrição	UNID	QTD	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	0%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.23	TE, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UNID	2,00	18,64	37,27	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.24	TE, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UNID	11,00	16,15	177,68	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X150X50CM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO	UNID	2,00	53,10	106,19	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.26	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X185X75CM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO	UNID	1,00	112,76	112,76	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.27	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50CM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UNID	8,00	44,53	356,22	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.28	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X150X50CM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UNID	24,00	109,03	2.616,69	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.29	CORPO CAIXA SECA, PVC, 100X100X40CM	UNID	2,00	44,53	89,05	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.30	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	12,65	25,30	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	194,50	6,24	1.213,91	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,97	12,90	1.367,26	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.33	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	148,80	21,24	3.161,04	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.34	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	132,16	34,90	4.612,64	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.35	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,74	57,51	2.572,83	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.36	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,63	71,49	1.832,35	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.37	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA - 25MM - 3/4"	UNID	1,00	31,37	31,37	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.38	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA - 32MM - 1"	UNID	1,00	40,18	40,18	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.39	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA PARA REGISTRO - 25MM - 3/4"	UNID	58,00	7,42	430,19	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.40	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 32MM - 1"	UNID	14,00	8,72	122,06	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.41	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 1/2"	UNID	38,00	12,30	467,30	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.42	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 60MM - 2"	UNID	10,00	24,68	246,79	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.43	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 32X25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	13,90	41,70	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.44	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 60X50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	13,90	97,31	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.45	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 75X60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	13,90	13,90	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.46	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 85X75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	13,90	27,80	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.47	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 50X25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	13,90	97,31	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.48	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 50X32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	13,90	13,90	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.49	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 60X25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	13,90	97,31	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.50	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 60X32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	13,90	41,70	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.51	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 75X50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	13,90	13,90	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.52	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SOLDÁVEL, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 50X32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	13,90	13,90	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.53	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32X25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	12,46	49,82	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.54	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60X50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	24,03	72,09	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.55	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	5,90	11,79	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.56	JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	123,00	10,54	1.296,66	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.57	JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	53,00	14,52	769,75	0%	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$



Documento assinado no sistema de autenticação eletrônica do município de Ipirá, conforme o documento de identificação e assinatura eletrônica, disponível em: www.ipira.ba.gov.br







12.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35x50CM, INSTALADA EM BANCADA DE GRANITO, INCLUSO VÁL VULVA EM METAL, CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00	R\$ 230,54	R\$ 4.380,22	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.6	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 40x34x14CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	R\$ 202,73	R\$ 2.432,70	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.7	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 60x50x40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	R\$ 222,03	R\$ 666,10	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.8	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO BRANCO SUSPENSO, 29,5x39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 157,71	R\$ 315,42	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO GELO COM COLUNA SUSSPENSA, 29,5x39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 157,71	R\$ 157,71	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA DE 40L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 579,90	R\$ 1.159,80	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.11	PAPELEIRA DE PAREDE, INCLUSO FIXAÇÃO	UNID	5,00	R\$ 63,00	R\$ 315,00	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO, 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UNID	8,00	R\$ 62,02	R\$ 496,13	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, ABERTURA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00	R\$ 131,80	R\$ 2.240,67	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00	R\$ 117,05	R\$ 1.521,59	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.15	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 (6 TONEIRAS DE JARDIM NO ENTORNO DA ESCOLA)	UNID	9,00	R\$ 51,05	R\$ 459,49	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.16	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO, 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UNID	9,00	R\$ 62,02	R\$ 558,15	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.17	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNID	8,00	R\$ 63,00	R\$ 504,00	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00	R\$ 360,48	R\$ 3.604,77	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00	R\$ 350,65	R\$ 3.506,49	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.20	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	R\$ 335,88	R\$ 1.343,52	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.21	BEBEDOURO INDUSTRIAL, 100L, INOX 3 TONEIRAS E COLUNAS GELADAS E 1 NATURAL	UNID	3,00	R\$ 2.368,71	R\$ 7.106,14	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
12.22	BEBEDOURO DE PRESSÃO SUSPENSO IBEL INOX NATURAL/FREIO	UNID	3,00	R\$ 2.132,37	R\$ 6.397,12	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	R\$ -
13.1	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO E PLATAFORMA DE CONCRETO	UNID	1,00	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020, CONFORME PROJETO (WC'S ADM, COFA, PROFESSORES, WC'S ALUNOS)	UNID	13,00	R\$ 547,69	R\$ 7.112,19	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 0,60 M DE PROFUNDIDADE, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020, INCLUSIVE PEITORES DOS PASSA-PRATOS - ESPESURA 2 CM	M	51,75	R\$ 441,84	R\$ 22.865,22	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.4	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS GIRAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UNID	92,00	R\$ 49,48	R\$ 4.551,79	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.5	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO MECANIZADA DO LETEIO, SOLO 1ª CATEGORIA - E=20CM	M2	313,69	R\$ 2,39	R\$ 750,97	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.6	CAMAIDA DE PEDRISCO, ESPESURA DE 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	15,68	R\$ 115,99	R\$ 1.819,20	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.7	EXECUÇÃO DE PASSIEO COM PLACA PERMEÁVEL 6CM GRAFITE (PRETA), DIMENSÕES 40x40x6CM, RESISTÊNCIA DE 25MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	96,00	R\$ 131,26	R\$ 12.600,80	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.8	EXECUÇÃO DE PASSIEO COM PLACA PERMEÁVEL 6CM CINZA, DIMENSÕES 40x40x6CM, RESISTÊNCIA DE 25MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	169,69	R\$ 114,67	R\$ 19.458,08	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.9	EXECUÇÃO DE PASSIEO COM PLACA PERMEÁVEL 6CM T-ALBERTA OU DIRECIONAL, DIMENSÕES 40x40x6CM, RESISTÊNCIA DE 25MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	48,00	R\$ 131,26	R\$ 6.300,40	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.10	MINI GUIA DE CONCRETO CINZA COM DIMENSÕES 7x19x45CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	R\$ 42,76	R\$ 7.696,08	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.11	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	M2	310,87	R\$ 18,52	R\$ 5.757,93	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.12	SUPOORTE BICILITARIO DE CHÃO PARA 5 VAGAS DE BICICLETAS, ALTURA 60CM EM AÇO, COM BASE REFORÇADA	UNID	7,00	R\$ 364,65	R\$ 2.552,56	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.13	MURETA EM ALVENARIA 20CM, COM VIGA BALDRAME DE 20CM E ESTACA BROCA DE 1,00M A CADA 2M	M	181,00	R\$ 73,75	R\$ 13.349,11	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.14	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANCOS COM PRESENÇA DE VÃOS, AF_06/2014	M2	171,95	R\$ 2,93	R\$ 504,08	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DILAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	171,95	R\$ 16,46	R\$ 2.829,54	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.16	GRANIL EM AÇO, TIPO MORLAN, REVESTIDA COM PVC, COM MONTANTES METÁLICOS DE 10X10CM, COR CONFORME PROJETO	M2	301,60	R\$ 224,35	R\$ 67.663,11	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
13.17	PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019 (ENTRADA SERVIÇO, SAÍDA GINÁSIO E ENTRADA ALUNOS)	M2	19,20	R\$ 502,32	R\$ 9.644,54	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -











<https://assinador.onr.org.br/validate>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate/F955Q-VPF4C-SJ2UD-NLMNG>

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

Ismael Gustavo Matielo (CPF \*\*\*.304.739-\*\*) )

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Código de validação: F955Q-VPF4C-SJ2UD-NLMNG



MANIFESTO DE  
ASSINATURAS





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 06**

**CONTRATO: 072/2023**

**CONTRATANTE: Município de Irati**

**CONTRATADO: IGM ENGENHARIA LTDA EPP**

**CNPJ: 13.591.643/0001-07**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMIR**

**AUTOR DO PROJETO: Município de Irati**

**IMAGENS:**



f





R





R





R





Irati, 15 de julho de 2024.

---

**Eng. Fabiana Grando**  
CREA/SC 125595-6



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.591.643/0001-07  
**Razão Social:** IGM ENGENHARIA LTDA EPP  
**Endereço:** ROD SC 283 387 KM 168,85 / INTERIOR / CAIBI / SC / 89888-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/06/2024 a 22/07/2024

**Certificação Número:** 2024062300561822373809

Informação obtida em 03/07/2024 13:56:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **IGM ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ/CPF: **13.591.643/0001-07**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 240140133955576  
Data de emissão: 02/05/2024 10:52:09  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 29/10/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 02/05/2024 10:52:08





**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2403143  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: IGM ENGENHARIA LTDA**  
Raiz do CNPJ: 13.591.643  
País endereço da sede : BRASIL  
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA  
Município endereço da sede : CAIBI  
Endereço da sede : RODOVIA SC 283, Nº 387

Certidão emitida às 10:05 de 19/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IGM ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 13.591.643/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:50:05 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2024.

Código de controle da certidão: **CC58.4122.1790.03AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MUNICÍPIO DE  
Caibi

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAIBI  
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS N° 887/2024

----- INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRIBUITE -----

NOME/RAZÃO SOCIAL...:IGM ENGENHARIA LTDA  
CNPJ/CPF.....:13.591.643/0001-07  
ENDEREÇO.....:ROD. SC 283 N....:387  
BAIRRO.....:CENTRO  
CEP.....:89888-000  
CIDADE.....:Caibi  
UF.....:SC

=====

FINALIADE DA CERTIDÃO

VARIOS FINS NECESSARIOS

=====

Certificamos para fins de direito e a quem possa interessar, que o contribuinte acima identificado, não possui débitos até a data expedição desta Certidão, relativo a tributos Municipais.

Apresente Certidão não exclui a direito da fazenda pública Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que tenham a ser apurados

OBS: Qualquer Emenda ou rasura tornará nulo este documento.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS APARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO

1

Caibi, (SC) 02 de Maio de 2024 .

MUNICÍPIO DE CAIBI

Rua dos Imigrantes, 499, Centro  
CEP: 89888-000  
CNPJ: 82.940.776/0001-56  
Telefone:(49) 3648 0211

Para consultar a AUTENTICIDADE DA(S) CERTIDÃO(S), código de autenticidade: 226159111226159





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
Rua João Beux Sobrinho. 385 - Centro



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

IGM ENGENHARIA LTDA CNPJ: 13591643000107

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 4733 - IGM ENGENHARIA LTDA  
Endereço: ROD SC 283, 387 - Bairro Interior - Compl. KM 168 - CEP 89.888-000

Código de Controle

CWWKIRRG95IOSQO1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.irati.sc.gov.br>

Irati (SC), 15 de Julho de 2024





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IGM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.591.643/0001-07

Certidão n°: 30451882/2024

Expedição: 02/05/2024, às 10:54:39

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IGM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.591.643/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CPF/CNPJ do Empregador 13.591.643	Nome/Razão Social do Empregador IGM ENGENHARIA LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061313733969-9	Tag 13/06/2024 16:28	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>3.658,47</b>
-------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	23	3.658,47	0,00	0,00	0,00	3.658,47
<b>Total Geral:</b>		<b>3.658,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,47</b>

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 16:28:47 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

20/06/2024

**Pix - Comprovante de pagamento**

09:10:55

ID/Transação  
E78825023202406201201yM694G92N72

Valor: R\$ 3.658,47  
Data/hora: 20/06/2024 09:01:46  
Identificador: 702012db544445f787e7c4f874e46c27

**Pagador**

Instituição: CCLAA OESTE CATARINENSE  
Nome: IGM ENGENHARIA LTDA  
CPF/CNPJ: \*\*, \*\*1.643/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: \*\*, \*\*0.305/0001-\*\*

Identificador  
702012db544445f787e7c4f874e46c27



Razão Social: IGM ENGENHARIA LTDA EPP  
Endereço: Rodovia SC 283 KM 168, Nº 387  
Cidade/Estado: Caibi - SC  
CNPJ: 13.591.643/0001-07

## DECLARAÇÃO

**IGM ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº **13.591.643/0001-07**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **ISMAEL GUSTAVO MATIELO**, portador da Carteira de Identidade nº **4.256.591 SSP/SC** e do CPF nº **041.304.739-30**, DECLARA que a empresa possui conta bancária pessoa jurídica com dados abaixo relacionados:

- Banco Sicoob: 756;
- Agência/Cooperativa: 3068;
- Conta Corrente: 37.989-1;
- IGM ENGENHARIA LTDA;
- CNPJ nº 13.591.643/0001-07

ISMAEL GUSTAVO  
MATIELO:04130473930

Assinado de forma digital por  
ISMAEL GUSTAVO  
MATIELO:04130473930  
Dados: 2023.05.04 14:55:41 -03'00'

IGM ENGENHARIA LTDA  
Ismael Gustavo Matielo  
Sócio-Administrador



ENTIDADE:	MUNICÍPIO DE IRATI	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DE IRATI/SC		
EMPREITEIRA:	IGM ENGENHARIA LTDA EPP	Nº CONTRATO:	072/2023		
CNPJ:	13.591.643/0001-07	CIDADE:	IRATI/SC		
PRAZO CONTRATUAL:	360 D				
Data: Domingo	/ /	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:					
Data: Segunda - feira	27/05/24	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS: 11 funcionários
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Reboco; Alvenaria; - Cobertura metálica;				
Data: Terça - feira	28/05/24	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Reboco e Alvenaria, Cobertura metálica;				
Data: Quarta - feira	29/05/24	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 8 funcionários
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Cobertura metálica e Reboco e alvenaria;				
Data: Quinta - feira	30/05/24	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 9 funcionários
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Cobertura metálica; - Reboco e alvenaria;				
Data: Sexta - feira	31/05/24	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 09 funcionários
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Reboco e alvenaria, - Cobertura metálica;				
Data: Sábado	/ /	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:					

ISMAEL GUSTAVO  
 MATIELO:04130473930

Assinado de forma digital por  
 ISMAEL GUSTAVO  
 MATIELO:04130473930  
 Dados: 2024.07.15 08:56:47 -03'00'

IGM ENGENHARIA LTDA

FISCALIZAÇÃO



ENTIDADE:	MUNICÍPIO DE IRATI	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DE IRATI/SC
EMPREITEIRA:	IGM ENGENHARIA LTDA EPP	Nº CONTRATO:	072/2023
CNPJ:	13.591.643/0001-07	CIDADE:	IRATI/SC
PRAZO CONTRATUAL:	360 D		
Data: Domingo	/ /	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:			
Data: Segunda - feira	03/06/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS: - 07 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Execução de esgoto; - Reboco;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Terça - feira	04/06/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS - 12 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Execução de esgoto; - Reboco e alvenaria;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Quarta - feira	05/06/24	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS - 12 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Execução de esgoto; - Reboco e alvenaria;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Quinta - feira	06/06/24	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS - 12 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Execução de esgoto; - Reboco e alvenaria;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Sexta - feira	07/06/24	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS - 10 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Execução de alvenaria, reboco e estrutura metálica;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Sábado	/ /	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:			

ISMAEL GUSTAVO Assinado de forma digital por ISMAEL GUSTAVO MATIELO:04130473930  
MATIELO:04130473930 Dados: 2024.07.15 08:56:56 -03'00'

IGM ENGENHARIA LTDA

FISCALIZAÇÃO



ENTIDADE:	MUNICÍPIO DE IRATI	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DE IRATI/SC		
EMPREENHEIRA:	IGM ENGENHARIA LTDA EPP		Nº CONTRATO: 072/2023		
CNPJ:	13.591.643/0001-07		CIDADE: IRATI/SC		
PRAZO CONTRATUAL	360 D				
Data: Domingo	/ /	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:					
Data: Segunda - feira	10/06/24	TEMPO	Bom X	Chuva	Nº OPERÁRIOS: 10 funcionários
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Rebolo, Alvenaria e estrutura metálica;				
Data: Terça - feira	11/06/24	TEMPO	Bom X	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Rebolo, Alvenaria e estrutura metálica;				
Data: Quarta - feira	12/06/24	TEMPO	Bom X	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Rebolo, Alvenaria e estrutura metálica				
Data: Quinta - feira	13/06/24	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 10 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Rebolo, alvenaria e estrutura metálica;				
Data: Sexta - feira	14/06/24	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 10 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Rebolo, alvenaria e estrutura metálica;				
Data: Sábado	15/06/24	TEMPO	Bom X	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 09 funcionários;
ATIVIDADE:	- Rebolo, alvenaria e estrutura metálica;				

ISMAEL GUSTAVO Assinado de forma digital por ISMAEL GUSTAVO MATIELO:04130473930  
MATIELO:04130473930 Dados: 2024.07.15 08:57:19 -03'00'

IGM ENGENHARIA LTDA

FISCALIZAÇÃO



ENTIDADE:	MUNICÍPIO DE IRATI	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DE IRATI/SC		
EMPREITEIRA:	IGM ENGENHARIA LTDA EPP		Nº CONTRATO: 072/2023		
CNPJ:	13.591.643/0001-07		CIDADE: IRATI/SC		
PRAZO CONTRATUAL	360 D				
Data: Domingo	/ /	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:					
Data: Segunda - feira	17/06/24	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS: - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Reboco, alvenaria; - estrutura metálica;				
Data: Terça - feira	18/06/24	TEMPO	Bom x	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 09 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Reboco, alvenaria; - Estrutura metálica;				
Data: Quarta - feira	19/06/24	TEMPO	Bom x	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Alvenaria, reboco; - Estrutura metálica;				
Data: Quinta - feira	20/06/24	TEMPO	Bom x	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 10 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Alvenaria, reboco e estrutura metálica;				
Data: Sexta - feira	21/06/24	TEMPO	Bom x	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
	- Alvenaria, reboco e cobertura;				
Data: Sábado	22/06/24	TEMPO	Bom x	Chuva	Nº OPERÁRIOS - 04 funcionários;
ATIVIDADE:	- Reboco, alvenaria;				

ISMAEL GUSTAVO  
MATELO:04130473930  
Assinado de forma digital por  
ISMAEL GUSTAVO  
MATELO:04130473930  
Dados: 2024.07.15 08:57:29 -03'00'

IGM ENGENHARIA LTDA

  
FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE:	MUNICÍPIO DE IRATI	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DE IRATI/SC
EMPREITEIRA:	IGM ENGENHARIA LTDA EPP	Nº CONTRATO:	072/2023
CNPJ:	13.591.643/0001-07	CIDADE:	IRATI/SC
PRAZO CONTRATUAL:	360 D		
Data: Domingo	/ /	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:			
Data: Segunda - feira	24/06/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS: - 08 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Reboco; Cobertura;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Terça - feira	25/06/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS - 08 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Reboco e cobertura;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Quarta - feira	26/06/24	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS - 08 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Reboco e cobertura;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Quinta - feira	27/06/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS - 10 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Execução de cobertura e reboco;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Sexta - feira	28/06/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS - 10 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Execução de cobertura e reboco;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Sábado	/ /	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:			

ISMAEL GUSTAVO  
 MATIELO:04130473930  
 Assinado de forma digital por ISMAEL GUSTAVO  
 MATIELO:04130473930  
 Dados: 2024.07.15 08:57:38 -03'00'

IGM ENGENHARIA LTDA

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE:	MUNICÍPIO DE IRATI	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DE IRATI SC
EMPREITEIRA:	IGM ENGENHARIA LTDA EPP	Nº CONTRATO:	072/2023
CNPJ:	13.591.643 0001-07	CIDADE:	IRATI SC
PRAZO CONTRATUAL	360 D		
Data: Domingo	/ /	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:			
Data: Segunda - feira	01/07/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS: - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Reboco, contrapiso e instalação de calhas;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Terça - feira	02/07/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Reboco, contrapiso e instalação de calhas;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Quarta - feira	03/07/24	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Reboco, contrapiso; instalação de calhas;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Quinta - feira	04/07/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Contrapiso; Reboco; e instalação de calhas;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Sexta - feira	05/07/24	TEMPO	Bom X Chuva Nº OPERÁRIOS - 11 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Contrapiso, Reboco; instalação de calhas;		Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)
Data: Sábado	/ /	TEMPO	Bom Chuva Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:			



ENTIDADE:	MUNICÍPIO DE IRATI	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DE IRATI SC	
EMPREITEIRA:	IGM ENGENHARIA LTDA EPP	Nº CONTRATO:	072/2023	
CNPJ:	13.591.643/0001-07	CIDADE:	IRATI SC	
PRAZO CONTRATUAL	360 D			
Data: Domingo / /	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:				
Data: Segunda - feira 08/07/24	TEMPO	Bom /	Chuva X	Nº OPERÁRIOS: - 08 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Rebaço; cobertura e instalação de pré-pontos;	Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
Data: Terça - feira 09/07/24	TEMPO	Bom	Chuva X	Nº OPERÁRIOS - 08 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - Contrapiso; forro pvc e instalação de pré-pontos;	Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
Data: Quarta - feira 10/07/24	TEMPO	Bom	Chuva X	Nº OPERÁRIOS - 10 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - forro pvc; contrapiso e instalação de pré-pontos;	Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
Data: Quinta - feira 11/07/24	TEMPO	Bom	Chuva X	Nº OPERÁRIOS - 10 funcionários;
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações) - forro pvc, contrapiso e instalação de pré-pontos;	Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
Data: Sexta - feira 12/07/27	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:	Anotações da empreiteira: Serviços executados, solicitação de providências, observações)	Anotações da fiscalização: (Determinações de correções e outras providências)		
Data: Sábado / /	TEMPO	Bom	Chuva	Nº OPERÁRIOS
ATIVIDADE:				

ISMAEL GUSTAVO  
 MATIELO:04130473930  
 Assinado de forma digital por ISMAEL GUSTAVO MATIELO:04130473930  
 Dados: 2024.07.15 08:57:58 -03'00'

IGM ENGENHARIA LTDA

FISCALIZAÇÃO