



IRATI

MUNICIPIO:

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA LÍDIO MARAFON

Nº da Medição

2

Planilha de Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:

OBRAS URBANAS JL LTDA - CNPJ 30.850.231/0001-55

Observações:

ART DE EXECUÇÃO ART Nº 9250700-0 - ENG. FRANCISCO ALBERTO COZER - CONTRATO 020/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA INÍCIO DA OBRA:	15/02/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO	180 DIAS	Número medições	2	Período da Medição	05/05/2024 a 15/07/2024
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS		VALOR CONTRATO	R\$ 87.974,50	% no Contrato	55,15%	Medição Atual (R\$)	48.518,00
TOTAL DA OBRA:		EXECUTADO					

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO			NO PERÍODO			ACUMULADO MAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL						
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	250	R\$ 315,00	R\$ 78.750												
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			R\$		0%	R\$										
2	DRENAGEM PLUVIAL			R\$													
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	136,49	R\$ 16,20	R\$ 2.211,14												
2.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P81, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M	56,00	R\$ 56,90	R\$ 3.186,40												
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM	M	56,00	R\$ 78,00	R\$ 4.368,00												
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P81, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M	41,00	R\$ 95,00	R\$ 3.895,00												
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600MM	M	41,00	R\$ 112,00	R\$ 4.592,00												
2.6	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GREIHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00												
2.7	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GREIHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 80CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00												
2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	117,89	R\$ 14,00	R\$ 1.650,46												
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES			R\$													
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	880,00	R\$ 2,70	R\$ 1.836,00												
3.2	COLOCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=1CM	M3	47,60	R\$ 120,00	R\$ 5.712,00												
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATORIO	M2	880,00	R\$ 48,00	R\$ 32.640,00												
3.4	REJUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM	M2	680,00	R\$ 9,40	R\$ 6.392,00												
4	OBRA DE ARTE CORRENTE			R\$													

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, PRÉ MOLDADA TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00	R\$ 70,00	R\$	11.900,00	119,00	70%	R\$	8.330,00	0,00%	R\$	-	119,00	70,00%	R\$	8.330,00
5	SINALIZAÇÃO				R\$	-		#DIV/0!	R\$	-		R\$	-		#DIV/0!	R\$	-
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00	R\$ 364,00	R\$	364,00		0%	R\$	-	0,00%	R\$	-		0,00%	R\$	-
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE" COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H = 2,5M)	UNID	2,00	R\$ 400,00	R\$	800,00		0%	R\$	-	0,00%	R\$	-		0,00%	R\$	-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	-		#DIV/0!	R\$	-		R\$	-		#DIV/0!	R\$	-
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	680,00	R\$ 1,00	R\$	680,00		0%	R\$	-	0,00%	R\$	-		0,00%	R\$	-
TOTAL GERAL DA OBRA:					R\$	87.974,50			R\$	48.518,00		R\$	30.006,04			R\$	78.524,04
IRATI, quinta feira, 18 de julho de 2024.																	

Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados

Atesto que os serviços foram executados e aceitos

Medição aprovada para liberação

*Fabiana Da Silva*  
Empresa Contratada

*Fabiano*  
ENG. FABIANA GRANDO CREASC 125595-6  
Mat. 14200/01  
Responsável Técnico pela Fiscalização

*Luiz*  
Prefeito de Itaiti



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 02**

**CONTRATANTE:** Município de Irati

**CONTRATADO:** OBRAS URBANAS JL LTDA

CNPJ: 30.850.231./0001-55

**OBRA:** REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL,  
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA  
LÍDIO MARAFON

**AUTOR DO PROJETO:** AM NOROESTE

**IMAGENS:**



f



Irati, 18 DE JULHO de 2024.

**Eng. Fabiana Grando**  
CREA/SC 125595-6



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **OBRAS URBANAS JL LTDA**  
CNPJ/CPF: **30.850.231/0001-55**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **240140221963910**  
Data de emissão: **17/07/2024 09:05:23**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **13/01/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 17/07/2024 09:05:23



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.850.231/0001-55  
Certidão n°: 49790491/2024  
Expedição: 17/07/2024, às 09:05:42  
Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.850.231/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
Rua João Beux Sobrinho, 385 - Centro

Data: 17/07/2024 09h06min

Número	Validade
232	15/09/2024



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

OBRAS URBANAS JL LTDA CNPJ: 30850231000155

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 4043 - OBRAS URBANAS JL LTDA  
Endereço: Flor, S/N - Bairro Interior - Compl. AP/E: SALA - CEP 89.856-000

Código de Controle

CW5WVAF6OTXW1BX1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.irati.sc.gov.br>

Irati (SC), 17 de Julho de 2024



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.850.231/0001-55  
**Razão Social:** OBRAS URBANAS JL LTDA  
**Endereço:** EST FLOR SN SALA / IRATI / IRATI / SC / 89856-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/07/2024 a 14/08/2024

**Certificação Número:** 2024071621285028610835

Informação obtida em 17/07/2024 09:06:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **OBRAS URBANAS JL LTDA**  
CNPJ: **30.850.231/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:04:51 do dia 17/07/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/01/2025.

Código de controle da certidão: **5556.E9BA.F4B1.854C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA :1	DATA: 22/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	PROCESSO LICITATÓRIO N°:153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:50	PRAZO RESTANTE:40
		N.º OPERÁRIOS:	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Escavação			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.07.15 14:03:39 -03'00'	
		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA :2	DATA:23/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:51	PRAZO RESTANTE:39
		N.º OPERÁRIOS:3	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Escavação			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.07.15 14:03:56 -03'00'	
		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA



<b>ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC</b>			
		FOLHA: 3	DATA: 24/04/24
<b>EMPREENHEIRA:</b>	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
<b>PRAZO CONTRATUAL: 90 dias</b>		<b>TEMPO DECORRIDO: 52</b>	<b>PRAZO RESTANTE: 38</b>
		<b>N.º OPERÁRIOS: 5</b>	
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960	<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Dados: 2024.07.15 14:04:08 -03'00'</small>	<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>

## DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC</b>			
		FOLHA: 4	DATA: 25/04/2024
<b>EMPREENHEIRA:</b>	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
<b>PRAZO CONTRATUAL: 90 dias</b>		<b>TEMPO DECORRIDO: 53</b>	<b>PRAZO RESTANTE: 37</b>
		<b>N.º OPERÁRIOS: 5</b>	
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960	<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Dados: 2024.07.15 14:04:19 -03'00'</small>	<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>



## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA: 5	DATA: 29/04/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 57	PRAZO RESTANTE: 33	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Reaterro			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Dados: 2024.07.15 14:04:33 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA: 6	DATA: 30/04/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 58	PRAZO RESTANTE: 32	N.º OPERÁRIOS: 6
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Dados: 2024.07.15 14:04:45 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA



<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> Prefeitura Municipal Irati - SC			
		<b>FOLHA:</b> 7	<b>DATA:</b> 02/05/2024
<b>EMPREENHEIRA:</b>	Obras Urbanas JL LTDA	<b>Processo Licitatório 153/2023</b>	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	<b>CIDADE:</b> IRATI	
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b> 90 dias	<b>TEMPO DECORRIDO:</b> 59	<b>PRAZO RESTANTE:</b> 31	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 0
<b>TEMPO:</b>	<b>MANHÃ:</b> X CHUVA	<b>TARDE:</b>	X CHUVA
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Condições climáticas desfavoráveis			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER/07134375960 Data: 2024.07.15 14:04:56 -03'00'</small>	<b>Rubrica da Fiscalização:</b> (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> Prefeitura Municipal Irati - SC			
		<b>FOLHA:</b> 8	<b>DATA:</b> 03/05/2024
<b>EMPREENHEIRA:</b>	Obras Urbanas JL LTDA	<b>Processo Licitatório 153/2023</b>	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	<b>CIDADE:</b> IRATI	
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b> 90 dias	<b>TEMPO DECORRIDO:</b> 60	<b>PRAZO RESTANTE:</b> 30	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 0
<b>TEMPO:</b>	<b>MANHÃ:</b> X CHUVA	<b>TARDE:</b>	X CHUVA
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Condições climáticas desfavoráveis			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER/07134375960 Data: 2024.07.15 14:05:07 -03'00'</small>	<b>Rubrica da Fiscalização:</b> (visar diariamente)	



## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 9	DATA: 06/05/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 63	PRAZO RESTANTE: 27	N.º OPERÁRIOS: 3
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.07.15 14:05:20 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 10	DATA: 07/05/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 64	PRAZO RESTANTE: 26	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.07.15 14:05:22 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:11	DATA:08/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:65	PRAZO RESTANTE:25	N.º OPERÁRIOS:8
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio e pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Atestado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.07.15 14:05:46 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:12	DATA:09/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:66	PRAZO RESTANTE:24	N.º OPERÁRIOS:8
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Atestado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.07.15 14:05:58 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 13	DATA: 10/05/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 67	PRAZO RESTANTE: 23	N.º OPERÁRIOS: 8
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Data: 2024.07.15 14:26:12 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 14	DATA: 13/05/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 68	PRAZO RESTANTE: 22	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Data: 2024.07.15 14:26:20 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

--





ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA: 15	DATA: 14/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 69	PRAZO RESTANTE: 21	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Compactação e rejuntamento			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.07.15 14:06:39 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

### DIÁRIO DE OBRA

		FOLHA: 16	DATA: 15/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 70	PRAZO RESTANTE: 20	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Limpeza e organização da obra			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.07.15 14:06:51 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA



<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> Prefeitura Municipal Irati – SC			
		FOLHA: 17	DATA: 10/06/2024
<b>EMPREENHEIRA:</b>	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b> 90 dias	<b>TEMPO DECORRIDO:</b> 95	<b>PRAZO RESTANTE:</b> 0	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 4
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: <input checked="" type="checkbox"/> BOM	TARDE: <input checked="" type="checkbox"/> BOM	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Instalação de meio fio			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b> <small>FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960</small>		<b>Rubrica da Fiscalização:</b> (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 18	DATA: 11/06/2024
<b>EMPREENHEIRA:</b>	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b> 90 dias	<b>TEMPO DECORRIDO:</b> 96	<b>PRAZO RESTANTE:</b> 0	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 4
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: <input checked="" type="checkbox"/> BOM	TARDE: <input checked="" type="checkbox"/> BOM	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Instalação de meio fio			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b> <small>FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960</small>		<b>Rubrica da Fiscalização:</b> (visar diariamente)	



## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 19	DATA: 12/06/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 97	PRAZO RESTANTE: 0	N.º OPERÁRIOS: 2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Instalação de grades de boca de lobo			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER07134375960 Data: 2024.07.15 14:07:43 -0300</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 20	DATA: 13/06/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 98	PRAZO RESTANTE: 0	N.º OPERÁRIOS: 0
TEMPO:	MANHÃ: X CHUVA	TARDE: X CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Não houve atividades			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER07134375960 Data: 2024.07.15 14:07:43 -0300</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA



<b>ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC</b>			
		FOLHA: 21	DATA: 14/06/2024
<b>EMPREITEIRA:</b>	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b> 90 dias	<b>TEMPO DECORRIDO:</b> 99	<b>PRAZO RESTANTE:</b> 0	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 0
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: X CHUVA	TARDE: X CHUVA	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Não houve atividades			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	
FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.07.15 14:07:36 -0300'</small>			

## DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC</b>			
		FOLHA: 22	DATA: 17/06/2024
<b>EMPREITEIRA:</b>	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b> 90 dias	<b>TEMPO DECORRIDO:</b> 102	<b>PRAZO RESTANTE:</b> 0	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 2
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Instalação de grades de boca de lobo			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	
FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.07.15 14:08:09 -0300'</small>			



## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 23	DATA: 18/06/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 103	PRAZO RESTANTE: 0	N.º OPERÁRIOS: 2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Rejuntamento do pavimento			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Data: 2024.07.15 14:08:24 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 24	DATA: 19/06/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 104	PRAZO RESTANTE: 0	N.º OPERÁRIOS: 3
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Rejuntamento do pavimento e acabamento			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Data: 2024.07.15 14:08:24 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 25	DATA: 20/06/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 105	PRAZO RESTANTE: 0	N.º OPERÁRIOS: 2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Limpeza e organização da obra			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Autorizado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.07.15 14:28:53 -0300</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 25	DATA: 21/06/2024
EMPREENHEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 106	PRAZO RESTANTE: 0	N.º OPERÁRIOS: 2
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Limpeza e organização da obra			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Autorizado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.07.15 14:29:06 -0300</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	