



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	IRATI				ÁREA TOTAL	7124,80	
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL - ESTRADA MUNICIPAL ACESSO A LINHA JACUTINGA						
Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)	
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%	100%				
	R\$	R\$ 5.027,04	R\$ 5.027,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	%	100%	20%	30%	30%	20%	
	R\$	R\$ 1.085.566,00	R\$ 217.113,20	R\$ 325.669,80	R\$ 325.669,80	R\$ 217.113,20	
SINALIZAÇÃO	%	100%				100%	
	R\$	R\$ 26.084,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.084,82	
Valor Parcial	R\$	R\$ 1.116.677,87	R\$ 222.140,24	R\$ 325.669,80	R\$ 325.669,80	R\$ 243.198,02	
Valor Acumulado	R\$	R\$ 1.116.677,87	R\$ 222.140,24	R\$ 547.810,04	R\$ 873.479,85	R\$ 1.116.677,87	

IRATI, 06 DE MARÇO DE 2024.

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Neuri Meurer
Município de Irati