

		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI				
		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
MUNICÍPIO:	IRATI	ÁREA TOTAL	1000,00 M2			
PROJETO:	BARRACÃO INDUSTRIAL - 1000,00 M ²					
Descrição dos Serviços	Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)	
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	%	100%	80%	20%		
	R\$	R\$ 104.254,89	R\$ 83.403,91	R\$ 20.850,98	R\$ -	R\$ -
VIGAS BALDRAMES - MOLDADAS IN LOCO E LAJE INTERNA	%	100%		50%	50%	
	R\$	R\$ 34.268,42	R\$ -	R\$ 17.134,21	R\$ 17.134,21	R\$ -
VIGAS INTERMEDIÁRIAS PRÉ-FABRICADAS	%	100%		100%		
	R\$	R\$ 15.424,17	R\$ -	R\$ 15.424,17	R\$ -	R\$ -
FECHAMENTOS E PISO DE CONCRETO	%	100%			30%	70%
	R\$	R\$ 246.717,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.015,20	R\$ 172.702,13
COBERTURA	%	100%		30%	40%	30%
	R\$	R\$ 211.456,83	R\$ -	R\$ 63.437,05	R\$ 84.582,73	R\$ 63.437,05
Valor Parcial	R\$	R\$ 612.121,64	R\$ 83.403,91	R\$ 116.846,41	R\$ 175.732,14	R\$ 236.139,18
Valor Acumulado	R\$	R\$ 612.121,64	R\$ 83.403,91	R\$ 200.250,32	R\$ 375.982,46	R\$ 612.121,64

IRATI, JANEIRO DE 2024

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
Município de Irati