

MUNICÍPIO:		IRATI				
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A LINHA JACUTINGA - SANTO ANTONIO				
EMPRESA EXECUTORA:		VIA ASFALTOS LTDA - CNPJ 49.539.605/0001-44				
Observações:		DATA INÍCIO DA OBRA:	17/09/2024			
		PRAZO DE EXECUÇÃO	90 DIAS			
		Número medições				
		VALOR CONTRATO				
		R\$	736.736,17			
		EXECUTADO				
		ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				
		ACUMULADO TOTAL				
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		PREÇO TOTAL
		QUANT.	PREÇO Unitário	QUANT.	PREÇO TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	R\$ 380,69	0%	R\$ -	R\$ -
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	3334,08	R\$ 0,62	100%	R\$ 2.067,13	R\$ 2.067,13
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUO					
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CONTENDO LIMPEZA E REABERTURA DAS LATÉRAS, DRENOS, BUEIROS E TUBULAÇÕES E REFORÇO DOS SUBLEITOS EM ÁREA AONDE TERA ALTERAÇÃO DE TRACADO, CONTEMPLANDO MATERIAL E EXECUÇÃO (A CARGO DA PREFEITURA)			#DIV/0!		R\$ -
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	666,80	R\$ 215,61	100%	R\$ 143.768,75	R\$ 143.768,75
2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	333,40	R\$ 241,31	100%	R\$ 80.452,75	R\$ 80.452,75
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	30006,00	R\$ 3,06	100%	R\$ 91.818,36	R\$ 91.818,36
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	30006,00	R\$ 1,21	100%	R\$ 36.307,26	R\$ 36.307,26
2.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (UNIDADE: M3XKM)	3334,08	R\$ 11,31	100%	R\$ 37.708,44	R\$ 37.708,44
2.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	3334,08	R\$ 4,20	0%	R\$ -	R\$ -
2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE ROLAMENTO COM 5,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	166,70	R\$ 1.800,54	0%	R\$ -	R\$ -
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	5001,00	R\$ 3,06	0%	R\$ -	R\$ -
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	5001,00	R\$ 1,21	0%	R\$ -	R\$ -
3.0	SINALIZAÇÃO					
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	142,22	R\$ 34,36	0%	R\$ -	R\$ -
3.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VÁRIA R-19 VELOCIDADE MÁXIMA, D=50CM COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=25M)	2,00	R\$ 404,38	0%	R\$ -	R\$ -
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3334,08	R\$ 0,73	0%	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA:			R\$ 736.736,17		R\$ 392.122,70	R\$ 392.122,70

Local/Data: IRATI, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024

Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados

Atesto que os serviços foram executados e aceitos

*[Assinatura]*  
Empresa Contratada

*[Assinatura]*  
ENG. FABIANA GRANDI GREANSC 125569-6  
Mat. 14200/01

*[Assinatura]*  
Prefeito de Irati

Medição aprovada para liberação

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 01

**CONTRATANTE:** Município de Irati

**CONTRATADO:** VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ 49.539.605/0001-44

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ACESSO A LINHA SANTO ANTONIO /  
JACUTINGA – ETAPA 02

**AUTOR DO PROJETO:** AM NOROESTE

### IMAGENS:



*R*

*gms*



R

gnd



*Amc*

*f*



8

920



f

Handwritten signature or initials in blue ink.



*pw* *f*



Irati, 13 DE DEZEMBRO de 2024.

---

**Eng. Fabiana Grando**  
CREA/SC 125595-6



**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 7		<b>DATA</b> 17/11/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
SINALIZAÇÃO			
IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO			
FINALIZAÇÃO DA ETAPA DE CORTES E ATERROS ( EXECUTADO PELA PREFEITURA)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
VIBROACABADORA		ESPARGIDOR	
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
RASTELEIRO		SERVENTE	


<b>FOLHA :</b> 8		<b>DATA</b> 18/11/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
SINALIZAÇÃO			
IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO			
REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	MOTONIVELADORA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIBROACABADORA		ROLO CORRUGADO	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
1	2		1
RASTELEIRO		SERVENTE	
		1	

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 9		<b>DATA</b> 19/11/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		<input checked="" type="checkbox"/>	
EXECUÇÃO DE BASE (RACHÃO)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
1	2		5
			1

<b>FOLHA :</b> 10		<b>DATA</b> 20/11/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		<input checked="" type="checkbox"/>	
EXECUÇÃO DE BASE (RACHÃO)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
1	2		5
			1

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--



**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 13		<b>DATA</b> 23/11/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES		<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q
		<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S
		<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA


<b>FOLHA :</b> 14		<b>DATA</b> 24/11/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES		<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q
		<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S
		<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

## DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 15		<b>DATA</b> 25/11/2024															
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		<b>CONTRATO N.º</b> 159/2024															
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA		<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S		X					
D	S	T	Q	Q	S	S											
	X																
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
		X															
<b>EXECUÇÃO DE BASE (RACHÃO)</b>																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA														
		X	X														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
1	2		5														

<b>FOLHA :</b> 16		<b>DATA</b> 26/11/2024															
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S			X				
D	S	T	Q	Q	S	S											
		X															
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
		X															
<b>EXECUÇÃO DE BASE (RACHÃO)</b>																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA														
		X	X														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
1	2		5														

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

## DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 17		<b>DATA</b> 27/11/2024	
<b>OBRA</b>		<b>CONTRATO N.º</b>	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
<b>CONSTRUTORA</b>		<b>TOMADOR</b>	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES		<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q
		<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S
		<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		<b>X</b>	
<b>EXECUÇÃO DE BASE (RACHÃO)</b>			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>X</b>
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>5</b>
			<b>1</b>

<b>FOLHA :</b> 18		<b>DATA</b> 28/11/2024	
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>	
<input type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES		<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q
		<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S
		<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
PAVIMENTAÇÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
<b>CHUVA - SEM ATIVIDADES</b>			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ROLO PNEUMÁTICO	ROLO TANDEM	BASCULANTE
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

## DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 19		DATA 29/11/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
X	BOM	CHUVA	SEM ATIVIDADES
			X
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		X	
EXECUÇÃO DE BASE (RACHÃO)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		X	X
			X
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
1	2		5
			1

FOLHA : 20		DATA 30/11/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
X	BOM	CHUVA	SEM ATIVIDADES
			X
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p><b>gov.br</b></p> <p>THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 12/12/2024 09:33:04-0300 Verifique em <a href="https://validar.itl.gov.br">https://validar.itl.gov.br</a></p>  <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
---	---	--

**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 58		<b>DATA</b> 01/12/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
BOM	CHUVA <b>X</b>	SEM ATIVIDADES	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA

<b>FOLHA :</b> 59		<b>DATA</b> 02/12/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<b>X</b>	BOM	CHUVA	SEM ATIVIDADES
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		<b>X</b>	
EXECUÇÃO DE BASE (BGS)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>X</b>
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>5</b>
			<b>1</b>

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--



## DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 60		<b>DATA</b> 03/12/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
		<b>X</b>	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		<b>X</b>	
EXECUÇÃO DE BASE (BGS)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>X</b>
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>5</b>
			<b>1</b>

<b>FOLHA :</b> 61		<b>DATA</b> 04/12/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
		<b>X</b>	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		<b>X</b>	
EXECUÇÃO DE BASE (BGS)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>X</b>
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>5</b>
			<b>1</b>

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

## DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 62		<b>DATA</b> 05/12/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
			X
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		X	
EXECUÇÃO DE BASE (BGS)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		X	X
			X
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
1	2		5
			RASTELEIRO
			1

<b>FOLHA :</b> 63		<b>DATA</b> 06/12/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
			X
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		X	
EXECUÇÃO DE BASE (BGS)			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
		X	X
			X
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
1	2		5
			RASTELEIRO
			1

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 64		<b>DATA</b> 07/12/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
BOM	CHUVA <b>X</b>	SEM ATIVIDADES	
			<b>X</b>
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
			RASTELEIRO
			SERVENTE

<b>FOLHA :</b> 65		<b>DATA</b> 08/12/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
BOM	CHUVA <b>X</b>	SEM ATIVIDADES	
			<b>X</b>
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
			RASTELEIRO
			SERVENTE

<p><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p><b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p><b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	--	---

## DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 66		<b>DATA</b> 09/12/2024															
OBRA		CONTRATO N.º															
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024															
CONSTRUTORA		TOMADOR															
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S		X					
D	S	T	Q	Q	S	S											
	X																
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
		X															
<b>EXECUÇÃO DE BASE (BGS)</b>																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA														
		X	X														
			X														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
1	2		5														
			1														



<b>FOLHA :</b> 67		<b>DATA</b> 10/12/2024															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S			X				
D	S	T	Q	Q	S	S											
		X															
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
		X															
<b>EXECUÇÃO DE BASE (BGS)</b>																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA														
		X	X														
			X														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
1	2		5														
			1														

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	--	---

**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 1		<b>DATA</b> 11/12/2024	
<b>OBRA</b>		<b>CONTRATO N.º</b>	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA LINHA JACUTINGA, INTERIOR		159/2024	
<b>CONSTRUTORA</b>		<b>TOMADOR</b>	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES		<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q
		<input checked="" type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S
		<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
SINALIZAÇÃO			IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
			X
<b>EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO</b>			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
CAMINHÃO PIPA		ESPARGIDOR	
		X	
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
1	2		1
RASTELEIRO		SERVENTE	
		1	

<b>FOLHA :</b> 2		<b>DATA</b> 12/12/2024	
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES		<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q
		<input type="checkbox"/> Q	<input checked="" type="checkbox"/> S
		<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
SINALIZAÇÃO			IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
<b>CURA IMPRIMAÇÃO</b>			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
CAMINHÃO PIPA		ESPARGIDOR	
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
RASTELEIRO		SERVENTE	

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> THIAGO FELIPE SOARES DUTRA</p> <p>Data: 12/12/2024 09:33:04-0300</p> <p>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p> <p></p> <p><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b></p> <p>Resp. Técnico Empresa</p> <p>CREA SC - 168098-9</p>	<p style="text-align: center;"><b>Fabiana Grando</b></p> <p style="text-align: center;">Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC</p> <p style="text-align: center;">CREA PR 125595-6</p>	<p style="text-align: center;"><b>Marcelo Invernizzi</b></p> <p style="text-align: center;">Responsável Legal</p> <p style="text-align: center;">CPF 083.679.009-01</p>
---	--	---



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 49.539.605/0001-44

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 240140287472508  
Data de emissão: 13/09/2024 09:10:55  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 12/03/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 13/09/2024 09:32:18



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIA ASFALTOS LTDA**  
**CNPJ: 49.539.605/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:11:17 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **76B6.D39B.564B.750E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 49.539.605/0001-44  
Certidão nº: 64614087/2024  
Expedição: 19/09/2024, às 10:58:17  
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.539.605/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 49.539.605/0001-44  
**Razão Social:** VIA ASFALTOS LTDA  
**Endereço:** - OUTRO LINHA COLONIA BACIA 1 - / - / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/11/2024 a 21/12/2024

**Certificação Número:** 2024112205306064215910

Informação obtida em 03/12/2024 07:50:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VIA ASFALTOS LTDA CNPJ: 49539605000144

Aviso

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 1397 - Atividade principal: Construção de rodovias e ferrovias  
Endereço: COLONIA BACIA, S/N - Bairro INTERIOR - CEP 89.819-000

Código de Controle

CWGORQAOERS8GAB3

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cordilheira Alta (SC), 13 de Dezembro de 2024

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3143169**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: MARCELO INVERNIZZI**

Raiz do CNPJ: 49.539.605

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : CORDILHEIRA ALTA

Endereço da sede : COL COLONIA BACIA S/N

Certidão emitida às 20:45 de 23/10/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

