



**MUNICIPIO DE IRATI  
ESTADO DE SANTA CATARINA**

Comunicação Interna Nº 69/2023

Irati-SC, 30 de novembro de 2023.

**Ao: Secretário da Administração**

**SOLICITAÇÃO DE PRAZO – CONTRATO 058/2023**

Vimos por meio deste, solicitar Aditivo de prazo de 30 dias para o Contrato 058/2023 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL QUE DÁ ACESSO A SUL BRASIL, LINHA BARRA ESCONDIDA, COM ÁREA DE 7.561,17 M2.

A pedido do prefeito deverão ser executadas duas lombadas na região onde há ponto ônibus escolar e entradas e saídas de veículos.

Além disso ocorreram fortes enchentes no município em novembro, ocasionando alagamentos em toda a cidade, um deles foi no córrego que passa na área da madeireira, com forte correnteza na área pavimentada, segundo relatos dos moradores, foi a maior cheia que os mesmos presenciaram em mais de 30 anos.

Desta forma solicitamos formalização do termo aditivo para continuidade da obra.

**Fabiana Grando**  
Engenheira Civil

**Neuri Meurer**  
Prefeito Municipal