



# MUNICIPIO DE IRATI ESTADO DE SANTA CATARINA

Comunicação Interna Nº 38/2024

Irati-SC, 05 de setembro de 2024.

**Ao: Secretário da Administração / Gestor Contratos**

Vimos por meio deste, solicitar Aditivo de Prazo para o Contrato 35/2024 – Pavimentação Acesso a Linha Água Limpa, em 30 dias, houve notificação por parte da fiscalização do Município, para a empresa, acerca de melhorias a serem feitas na obra, foram realizados trabalhos por parte da empresa, mas no momento estamos aguardando o relatório de resposta a notificação e de conformidade dos serviços.

Devido a isso, ainda não foi autorizada a execução de sinalização horizontal e vertical na obra.

Sendo assim é necessário mais prazo até a finalização da mesma.

**Fabiana Grando**  
Engenheira Civil