



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Ao Município de Irati-SC

Contrato Administrativo 035/2024

Eu, MARCELO INVERNIZZI, inscrito no CPF nº 083.679.009-01 representante legal da empresa VIA ASFALTOS LTDA inscrita no CNPJ 49.539.605/0001-44 venho por meio solicitar aditivo do prazo de **60 dias além do previsto no cronograma inicial** para término da execução do objeto.

JUSTIFICATIVA

Durante os meses de vigência do Contrato tivemos uma demora maior do que o previsto na execução da terraplanagem do objeto do contrato, serviço este que tinha como responsável o próprio Município, sendo assim as demais etapas também acabaram por sofrer alterações no período de execução e conseqüentemente precisaremos desse aditivo para finalizar a obra.

Por fim nos colocamos a disposição para quaisquer demandas e pedidos com o objetivo de amenizar os incomodos gerados pelo atraso no cronograma e salientamos que também temos urgência no término dos serviços e esperamos finalizar antes do final deste novo prazo proposto.

Cordilheira Alta, 05 de Julho de 2024.

MARCELO
INVERNIZZI:08367900901
367900901
MARCELO INVERNIZZI
Representante Legal

Assinado de forma digital
por MARCELO
INVERNIZZI:08367900901
Dados: 2024.07.05
10:01:19 -03'00'

DE ACORDO

ENG. FABIANA GRANDI
CREA/SC 125595-6

VIA ASFALTOS LTDA
CNPJ 49.539.605/0001-44
FONE (49) 9 8824 8813
MARCELO INVERNIZZI