Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: IRATI - SC
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI
LOCAL: RUA JOÃO BEUX SOBRINHO - CENTRO
ÁREA: 1.217,94 M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.577,88	0,22	100,00	1.577,88										
2.0	EDIFICAÇÃO EXISTENTE														
2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	2.156,04	0,29	100,00	2.156,04										
2.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	4.927,10	0,67	100,00	4.927,10										
2.3	PAVIMENTAÇÃO	7.614,92	1,04	100,00	7.614,92										
2.4	ESQUADRIAS	14.542,58	1,98	27,25	3.962,85	72,75	10.579,73								
2.5	COBERTURA	41.621,14	5,68	100,00	41.621,14										
2.6	APARELHOS E METAIS	7.763,58	1,06			100,00	7.763,58								
2.7	PINTURA	50.679,81	6,91												
3.0	AMPLIAÇÃO - SALAS DE AULA E DE PROFESSORES														
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.863,45	0,80			100,00	5.863,45								
3.2	ESTRUTURA DE CONCRETO	115.286,76	15,72			30,90	35.623,61	51,85	59.776,19	17,25	19.886,97				
3.3	PAREDES E DIVISÓRIAS	79.319,90	10,82							50,70	40.215,19	49,30	39.104,71		
3.4	PAVIMENTAÇÃO	47.157,54	6,43									43,90	20.702,16	56,10	26.455,38
3.5	ESQUADRIAS	43.820,28	5,98												
3.6	COBERTURA	139.383,25	19,01											23,80	33.173,21
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.489,56	0,75												
3.8	APARELHOS E METAIS	5.511,29	0,75												
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
4.1	REDE ELÉTRICA	28.586,66	3,90												
4.2	REDE LÓGICA	13.414,82	1,83												
5.0	ÁREA EXTERNA														
5.1	PINTURA	2.004,56	0,27												
5.2	ESQUADRIAS	24.696,50	3,37												
5.3	MURO EM PEDRA ARGAMASSADA A EXECUTAR H = 300 CM	15.272,36	2,08												
5.4	FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA COM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA SOBRE MURETA EXISTENTE	11.347,87	1,55												
5.5	FECHAMENTO FRONTAL DA ESCOLA	43.114,68	5,88												
5.6	LETREIRO	2.698,74	0,37												
5.7	PÓRTICO DE ENTRADA	8.020,32	1,09												
5.8	COBERTURA DE ACESSO	9.362,20	1,28												
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.021,78	0,28												
TOTAL MÊS		733.255,57	100,00	8,44	61.859,93	8,16	59.830,37	8,15	59.776,19	8,20	60.102,16	8,16	59.806,87	8,13	59.628,59
TOTAL GLOBAL		**733.255,57**	**100,00**	**8,44**	**61.859,93**	**16,60**	**121.690,30**	**24,75**	**181.466,48**	**32,94**	**241.568,64**	**41,10**	**301.375,51**	**49,23**	**361.004,10**

AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: IRATI - SC
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI
LOCAL: RUA JOÃO BEUX SOBRINHO - CENTRO
ÁREA: 1.217,94 M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.577,88	0,22												
2.0	EDIFICAÇÃO EXISTENTE														
2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	2.156,04	0,29												
2.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	4.927,10	0,67												
2.3	PAVIMENTAÇÃO	7.614,92	1,04												
2.4	ESQUADRIAS	14.542,58	1,98												
2.5	COBERTURA	41.621,14	5,68												
2.6	APARELHOS E METAIS	7.763,58	1,06												
2.7	PINTURA	50.679,81	6,91							77,00	39.023,45	23,00	11.656,36		
3.0	AMPLIAÇÃO - SALAS DE AULA E DE PROFESSORES														
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.863,45	0,80												
3.2	ESTRUTURA DE CONCRETO	115.286,76	15,72												
3.3	PAREDES E DIVISÓRIAS	79.319,90	10,82												
3.4	PAVIMENTAÇÃO	47.157,54	6,43												
3.5	ESQUADRIAS	43.820,28	5,98			5,80	2.541,58	94,20	41.278,70						
3.6	COBERTURA	139.383,25	19,01	42,90	59.795,41	33,30	46.414,62								
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.489,56	0,75			100,00	5.489,56								
3.8	APARELHOS E METAIS	5.511,29	0,75			100,00	5.511,29								
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
4.1	REDE ELÉTRICA	28.586,66	3,90					64,75	18.509,86	35,25	10.076,80				
4.2	REDE LÓGICA	13.414,82	1,83							100,00	13.414,82				
5.0	ÁREA EXTERNA														
5.1	PINTURA	2.004,56	0,27									100,00	2.004,56		
5.2	ESQUADRIAS	24.696,50	3,37											100,00	24.696,50
5.3	MURO EM PEDRA ARGAMASSADA A EXECUTAR H = 300 CM	15.272,36	2,08									100,00	15.272,36		
5.4	FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA COM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA SOBRE MURETA EXISTENTE	11.347,87	1,55									100,00	11.347,87		
5.5	FECHAMENTO FRONTAL DA ESCOLA	43.114,68	5,88									67,20	28.973,06	32,80	14.141,62
5.6	LETREIRO	2.698,74	0,37											100,00	2.698,74
5.7	PÓRTICO DE ENTRADA	8.020,32	1,09											100,00	8.020,32
5.8	COBERTURA DE ACESSO	9.362,20	1,28											100,00	9.362,20
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.021,78	0,28											100,00	2.021,78
TOTAL MÊS		733.255,57	100,00	8,15	59.795,41	8,18	59.957,05	8,15	59.788,57	8,53	62.515,07	9,44	69.254,21	8,31	60.941,16
TOTAL GLOBAL		**733.255,57**	**100,00**	**57,39**	**420.799,52**	**65,56**	**480.756,57**	**73,72**	**540.545,13**	**82,24**	**603.060,20**	**91,69**	**672.314,41**	**100,00**	**733.255,57**

Irati - SC, 22 de Junho de 2026.

JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902 — Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI:02373759900 — 2026.07.15 09:22:54 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Civil Jaison R. dos Santos	Odirlei Bergamaschi